

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>															
<b>ESCOLA : ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA MEDEIROS PIMENTEL</b>										<b>SRE:</b>					
<b>MUNICÍPIO / DISTRITO: FRANCISCO DUMONT</b>										<b>ENDEREÇO: AV ODILON LOURDES, Nº 378</b>					
<b>SERVIÇOS: REFORMA</b>															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.926,24	3,22%	100,00%	13.926,24		0,00		0,00		0,00		0,00	13.926,24	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	679,68	0,16%	100,00%	679,68		0,00		0,00		0,00		0,00	679,68	
3	TRABALHOS EM TERRA	4.458,11	1,03%	100,00%	4.458,11		0,00		0,00		0,00		0,00	4.458,11	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	107.342,40	24,85%	25,00%	26.835,60	35,00%	37.569,84	35,00%	37.569,84	5,00%	5.367,12		0,00	107.342,40	
5	SUPERESTRUTURA	24.018,19	5,56%		0,00	25,00%	6.004,55	50,00%	12.009,10	25,00%	6.004,55		0,00	24.018,19	
6	ALVENARIA	39.384,69	9,12%		0,00	25,00%	9.846,17	25,00%	9.846,17	25,00%	9.846,17	25,00%	9.846,17	39.384,69	
7	COBERTURA E FORRO	1.709,16	0,40%		0,00		0,00		0,00	50,00%	854,58	50,00%	854,58	1.709,16	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.671,05	0,85%		0,00		0,00	30,00%	1.101,31	20,00%	734,21	50,00%	1.835,52	3.671,05	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	15.926,52	3,69%		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.963,26	50,00%	7.963,26	15.926,52	
13	FERRAGENS	122.907,73	28,45%		0,00		0,00		0,00	50,00%	61.453,86	50,00%	61.453,86	122.907,73	
14	REVESTIMENTO	9.794,91	2,27%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.794,91	9.794,91	
15	PISOS E RODAPÉS	64.677,97	14,97%		0,00		0,00	25,00%	16.169,49	75,00%	48.508,48		0,00	64.677,97	
17	PINTURA	6.302,01	1,46%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.302,01	6.302,01	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	50,38	0,01%		0,00		0,00	100,00%	50,38		0,00		0,00	50,38	
20	QUADRA	429,27	0,10%		0,00		0,00		0,00	100,00%	429,27		0,00	429,27	
26	OUTROS	16.728,74	3,87%		0,00		0,00	35,00%	5.855,06	30,00%	5.018,62	35,00%	5.855,06	16.728,74	
<b>TOTAL MENSAL</b>					10,62%	45.899,63	12,37%	53.420,56	19,12%	82.601,36	33,84%	146.180,12	24,05%	103.905,39	432.007,06
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>432.007,06</b>	<b>100,00%</b>	10,62%	45.899,63	22,99%	99.320,19	42,11%	181.921,55	75,95%	328.101,67	100,00%	432.007,06
<b>LOCAL / DATA: Francisco Dumont, 24 de outubro de 2025</b>															
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lwan Matheus Costa Souza</b>															
<b>REPRESENTANTE LEGAL: Nilson José de Azevedo</b>															