



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

Objeto:	Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim
Local:	Distrito de Dom Serafim, S/N - Zona Rural - Itamarandiba-MG (-17°53'14"; -42°59'37")
Município:	Itamarandiba/MG
Construção:	104,92 m²

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO												
RESUMO			Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
Item	Serviço	Planejamento	Financeiro	Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro	Físico %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.312,43	17.312,43	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	19.362,25	19.362,25	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	24.695,43	24.695,43	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	29.209,44	14.604,72	50,00%	14.604,72	50,00%	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.799,78	1.799,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA	22.687,20	11.343,60	50,00%	11.343,60	50,00%	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS	41.315,02	-	-	30.986,27	75,00%	10.328,76	25,00%	-	-	-	-
8	PISOS	17.055,90	-	-	-	-	4.263,98	25,00%	12.791,93	75,00%	-	-
9	COBERTURA	64.903,43	-	-	-	-	48.677,57	75,00%	16.225,86	25,00%	-	-
10	FORROS	8.563,27	-	-	-	-	-	-	8.563,27	100,00%	-	-
11	BANCADAS E PEDRAS	3.714,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3.714,63	100,00%
12	ESQUADRIAS	30.744,92	-	-	-	-	-	-	30.744,92	100,00%	-	-
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.244,22	-	-	7.061,06	25,00%	7.061,06	25,00%	14.122,11	50,00%	-	-
14	METAIS E LOUÇAS	11.482,92	-	-	-	-	-	-	-	-	11.482,92	100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.057,40	-	-	-	-	4.514,35	25,00%	9.028,70	50,00%	4.514,35	25,00%
16	PINTURA	14.475,15	-	-	-	-	-	-	-	-	14.475,15	100,00%
17	ÁREA EXTERNA	15.241,33	-	-	-	-	-	-	-	-	15.241,33	100,00%
18	MUROS E CONTENÇÕES	58.678,63	-	-	14.669,66	25,00%	14.669,66	25,00%	14.669,66	25,00%	14.669,66	25,00%
19	LIMPEZA FINAL	2.696,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.696,26	100,00%
Total Executado		430.239,61	89.118,21	20,71%	78.665,30	18,28%	89.515,37	20,81%	106.146,44	24,67%	66.794,30	15,52%
Total Acumulado		430.239,61	89.118,21	20,71%	167.783,51	39,00%	257.298,87	59,80%	363.445,31	84,48%	430.239,61	100,00%

Itamarandiba, 05 de Junho de 2024

Luiz Fernando Alves
Prefeito Municipal de Itamarandiba - MG

Alda Alves Bié Pimenta
Secretária Municipal de Saúde de Itamarandiba - MG

Aline Regina Alves de Azevedo
Engenheira Civil/CREA MG- 254.201/D