



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA - NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO		MÊS CINCO		MÊS SEIS		MÊS SETE		MÊS OITO		MÊS NOVE		MÊS DEZ	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	0,10%	R\$ 2.305,76	50,00%	R\$ 1.152,88																50,00%	R\$ 1.152,88	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,43%	R\$ 291.729,99	3,30%	R\$ 9.627,09	5,00%	R\$ 14.586,50	7,50%	R\$ 21.879,74	12,00%	R\$ 35.007,59	11,00%	R\$ 32.090,29	11,00%	R\$ 32.090,29	11,20%	R\$ 32.673,75	14,00%	R\$ 40.842,19	15,00%	R\$ 43.759,49	10,00%	R\$ 29.172,99
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	0,90%	R\$ 21.149,04	100%	R\$ 21.149,04																		
4.0	DEMOLIÇÕES E ENTULHOS	0,13%	R\$ 3.031,56																		100%	R\$ 3.031,56	
5.0	MEZANINO	3,79%	R\$ 88.840,71			20,00%	R\$ 17.768,14	20,00%	R\$ 17.768,14	60,00%	R\$ 53.304,43												
6.0	COBERTURA	9,15%	R\$ 214.733,18																				
6.1	ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO	43,15%	R\$ 92.664,27	20,00%	R\$ 18.532,85	40,00%	R\$ 37.065,71	40,00%	R\$ 37.065,71														
6.2	TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL	31,74%	R\$ 68.158,11					50%	R\$ 34.079,06	50,00%	R\$ 34.079,06												
6.3	INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA	25,11%	R\$ 53.910,80									50%	R\$ 26.955,40	50%	R\$ 26.955,40								
7.0	ARQUITETURA	34,34%	R\$ 805.827,83																				
7.1	SERVIÇO PRELIMINAR	2,29%	R\$ 18.417,40	100,00%	R\$ 18.417,40																		
7.2	EXECUÇÃO DE ALVENARIA - FECHAMENTO VÃO ENTRE VIGA E COBERTURA - ÁREA CONSTRUÍDA	0,29%	R\$ 2.302,10			100,00%	R\$ 2.302,10																
7.3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	9,20%	R\$ 74.146,48			50,00%	R\$ 37.073,24	50,00%	R\$ 37.073,24														
7.4	PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS	13,57%	R\$ 109.338,31							30,00%	R\$ 32.801,49	30,00%	R\$ 32.801,49	40,00%	R\$ 43.735,33								
7.5	PINTURA EXTERNA	6,77%	R\$ 54.562,37															100%	R\$ 54.562,37				
7.6	INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	7,26%	R\$ 58.531,94									50,00%	R\$ 29.265,97	50,00%	R\$ 29.265,97								
7.7	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	35,79%	R\$ 288.409,26													20,00%	R\$ 57.681,85	30,00%	R\$ 86.522,78	30,00%	R\$ 86.522,78	20,00%	R\$ 57.681,85
7.8	INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO	9,17%	R\$ 73.883,69							50,00%	R\$ 36.941,85	50,00%	R\$ 36.941,85										
7.9	BANCADA	6,85%	R\$ 55.208,78					50%	R\$ 27.604,39	50,00%	R\$ 27.604,39												
7.10	JUNTA DE DILATAÇÃO	0,94%	R\$ 7.609,35																		100%	R\$ 7.609,35	
7.11	PISO E CALÇADA	7,87%	R\$ 63.418,15							100%	R\$ 63.418,15												
8.0	PAISAGISMO	1,39%	R\$ 32.671,72																		100%	R\$ 32.671,72	
9.0	COMBATE A INCENDIO	2,66%	R\$ 62.315,02									60%	R\$ 37.389,01								40%	R\$ 24.926,01	
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,40%	R\$ 56.414,74																				
10.1	ÁGUA FRIA E ESGOTO	48,17%	R\$ 27.174,20	32%	R\$ 8.695,74													68%	R\$ 18.478,46				
10.2	BANHEIRO E LOUÇAS	51,83%	R\$ 29.240,54																	100,00%	R\$ 29.240,54		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	30,97%	R\$ 726.891,32																				
11.1.1	ALIMENTADORES	29,24%	R\$ 212.527,94											20,00%	R\$ 42.505,59	30,00%	R\$ 63.758,38	20,00%	R\$ 42.505,59	30,00%	R\$ 63.758,38		
11.1.2	QUADROS	6,06%	R\$ 44.070,46													50,00%	R\$ 22.035,23	50,00%	R\$ 22.035,23				
11.1.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	39,98%	R\$ 290.644,71									20%	R\$ 58.128,94	30%	R\$ 87.193,41	30%	R\$ 87.193,41	20%	R\$ 58.128,94				
11.2	RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA	16,32%	R\$ 118.661,95																70%	R\$ 83.063,37	30%	R\$ 35.598,59	
11.3	SPDA	8,39%	R\$ 60.986,26																	50,00%	R\$ 30.493,13	50,00%	R\$ 30.493,13
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,75%	R\$ 41.011,33																	50%	R\$ 20.505,67	50%	R\$ 20.505,67
	(R\$) SIMPLES		R\$ 2.346.922,14		R\$ 77.575,00		R\$ 108.795,69		R\$ 175.470,28		R\$ 283.156,96		R\$ 253.572,95		R\$ 261.745,99		R\$ 263.342,62		R\$ 323.075,56		R\$ 357.343,35		R\$ 242.843,74
	(%) SIMPLES		100%		3,30%		5,00%		7,50%		12,00%		11,00%		11,00%		11,20%		14,00%		15,00%		10,00%
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 77.575,00		R\$ 186.370,69		R\$ 361.840,97		R\$ 644.997,93		R\$ 898.570,88		R\$ 1.160.316,87		R\$ 1.423.659,49		R\$ 1.746.735,05		R\$ 2.104.078,40		R\$ 2.346.922,14
	(%) ACUMULADO				3,30%		8,30%		15,80%		27,80%		38,80%		49,80%		61,00%		75,00%		90,00%		100,00%