

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.		
LOCAL:	RUA PROJETA, COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG	PRAZO DE EXECUÇÃO:	2 MESES
DATA BASE:	SINAPI -06/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO/DNIT - 04/2026 - DESONERADO	VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 230.773,84

ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO	
				MÊS 1 60,99%	MÊS 2 39,01%
1	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS	Físico %	100,00%		
		Financeiro	R\$230.773,84	R\$140.743,18	R\$90.030,66
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,85%	100,00%	
		Financeiro	R\$22.724,07	R\$ 22.724,07	R\$ 0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Físico %	4,88%	60,99%	39,01%
		Financeiro	R\$11.253,29	R\$ 6.863,38	R\$ 4.389,91
1.3	TERRAPLANAGEM	Físico %	22,37%	100,00%	
		Financeiro	R\$51.634,23	R\$ 51.634,23	R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	Físico %	51,58%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$119.043,00	R\$ 59.521,50	R\$ 59.521,50
1.5	MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	11,32%		100,00%
		Financeiro	R\$26.119,25	R\$ 0,00	R\$ 26.119,25
TOTAL		Físico %	100,00%	60,99%	39,01%
		Financeiro	R\$230.773,84	R\$140.743,18	R\$90.030,66
		Físico %	ACUMULADO	60,99%	100,00%
		Financeiro		R\$140.743,18	R\$230.773,84

RESPOSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
 PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG