

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG			18/06/2026
LOCAL:	LAGOA DOS PATOS - MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
DATA BASE:	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO			VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 1.007.421,80

ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG	Físico %	100,00%	25,98%	23,72%	23,46%	23,46%
		Financeiro	R\$1.007.421,80	R\$261.733,94	R\$238.987,10	R\$236.321,73	R\$236.321,73
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,15%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.509,16	R\$ 1.509,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DEMOLIÇÃO	Físico %	2,11%	100,00%			
		Financeiro	R\$21.237,68	R\$ 21.237,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL	Físico %	33,16%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$334.085,60	R\$ 167.042,80	R\$ 167.042,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	Físico %	32,63%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$328.754,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.377,43	R\$ 164.377,43
1.5	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	Físico %	0,54%				100,00%
		Financeiro	R\$5.407,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.407,28
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	28,57%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$287.777,20	R\$ 71.944,30	R\$ 71.944,30	R\$ 71.944,30	R\$ 71.944,30
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Físico %	2,84%	26,74%	24,42%	24,14%	24,70%
		Financeiro	R\$28.650,02	R\$ 7.661,02	R\$ 6.996,33	R\$ 6.916,11	R\$ 7.076,55
TOTAL		Físico %	100,00%	26,74%	24,42%	24,14%	24,70%
		Financeiro	R\$1.007.421,80	R\$269.394,96	R\$245.983,43	R\$243.237,84	R\$248.805,56
		Físico %	ACUMULADO	26,74%	51,16%	75,30%	100,00%
		Financeiro		R\$269.394,96	R\$515.378,39	R\$758.616,24	R\$1.007.421,80

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG