



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICOPROponente / Tomador
PM ATALÉIANº Operação
1101780-15Nº TransfereGOV
36668/2025Apelido Empreendimento
Creche de Educação Infantil em Ataléia/MG FNDE Creche Tipo 2

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL.			FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	FRENTE 06	FRENTE 07	FRENTE 08																	
	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8																	
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8																	
F	3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1																								
F	4	FUNDAÇÕES	1																								
F	5	SUPERESTRUTURA	1	2	3																						
F	6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			3	4																					
F	7	ESQUADRIAS						6																			
F	8	SISTEMAS DE COBERTURA				4																					
F	9	IMPERMEABILIZAÇÃO				4																					
F	10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					5																				
F	11	SISTEMAS DE PISOS							7																		
F	12	PINTURAS E ACABAMENTOS								8																	
F	13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		2					7																		
F	14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1																								
F	15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		2																							
F	16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					5																				
F	17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							7																		
F	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1						7	8																	
F	19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V		2	3	4			7																		
F	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				4																					
F	21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				4			7																		
F	22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							7																		
F	23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								8																	
F	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								8																	
F	25	SERVIÇOS FINAIS								8																	
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08																
F	Parcela	%		11,45%	13,00%	14,71%	14,36%	12,81%	11,32%	10,83%	11,52%																
F		R\$		393.551,97	446.852,59	505.513,64	493.497,52	440.196,05	389.220,51	372.228,21	395.798,64																
F	Acumulado	%		11,45%	24,45%	39,16%	53,52%	66,33%	77,65%	88,48%	100,00%																
F		R\$		393.551,97	840.404,56	1.345.918,20	1.839.415,72	2.279.611,77	2.668.832,28	3.041.060,49	3.436.859,13																
F	Administração Local		%		10,00%	25,00%	39,00%	53,00%	66,00%	77,00%	88,00%	100,00%															

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>% Global

LUCAS ALCHAAR
MATOS:09932047678Assinado de forma digital por LUCAS
ALCHAAR MATOS:09932047678
Dados: 2026.05.21 15:13:12 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: LUCAS ALCHAAR MATOS

CREA/CAU: 212013/D

ART/RRT: MG20264809317