



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PREFEITURA: MUNICIPAL DE AÇUCENA - MG			CONVÊNIO: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO DE MG										DATA: 15/01/2024		
OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DAS TRAVES			LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL DA FELICINA, AÇUCENA, MG							PRAZO DA OBRA: 3 MESES			FOLHA: 01/01		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DAS TRAVES	Físico %													
		Financeiro													
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	18,43%	15,00%	77,66%	7,34%									
		Financeiro	15.990,51	2.398,58	12.418,23	1.173,70									
1.2	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	Físico %	73,23%	30,00%	50,00%	20,00%									
		Financeiro	63.536,78	19.061,03	31.768,39	12.707,36									
1.3	TRAVES E REDES DO CAMPO	Físico %	8,34%			100,00%									
		Financeiro	7.234,47			7.234,47									
		Físico %													
		Financeiro													
		Físico %													
		Financeiro													
		Físico %													
		Financeiro													
		Físico %													
		Financeiro													
		Físico %													
		Financeiro													
		Físico %													
		Financeiro													
TOTAL		Físico %	100,00%	24,73%	50,93%	24,34%									
		Financeiro	86.761,76	21.459,61	44.186,62	21.115,53									
Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito - Engenheiro Civil - CREA-MG: 57.233/D						Observações:									
Raulisson Moraes - Prefeito Municipal															