

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE 													
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RODOVIA MUNICIPAL - ETAPA 2: TRECHO BELO ORIENTE À BOM JESUS DO BAGRE - ENTRE 6,39KM A 12,12KM													
0,00													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES											
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%				5,00%
		R\$ 17.560,11	R\$ 17.560,11	R\$ 17.560,11	R\$ 17.560,11	R\$ 17.560,11	R\$ 26.340,16	R\$ 26.340,16	R\$ 26.340,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.780,05
2	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	3,15%	3,15%	10,78%	10,78%	18,42%	18,47%	9,61%	7,76%	7,59%	7,59%	1,47%	1,24%
		R\$ 17.637,02	R\$ 17.637,02	R\$ 60.429,25	R\$ 60.429,25	R\$ 103.221,48	R\$ 103.536,81	R\$ 53.859,44	R\$ 43.470,41	R\$ 42.524,40	R\$ 42.524,40	R\$ 8.235,35	R\$ 6.932,65
3	PAVIMENTAÇÃO			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		R\$ -	R\$ -	R\$ 954.728,85	R\$ 954.728,85	R\$ 1.909.457,70	R\$ 1.909.457,70	R\$ 954.728,85	R\$ 954.728,85	R\$ 954.728,85	R\$ 954.728,85	R\$ -	R\$ -
4	DRENAGEM PLUVIAL	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
		R\$ 473.517,14	R\$ 473.517,14	R\$ 710.275,70	R\$ 710.275,70	R\$ 947.034,27	R\$ 947.034,27	R\$ 473.517,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	OBRAS COMPLEMENTARES							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.051,78	R\$ 90.103,55	R\$ 90.103,55	R\$ 90.103,55	R\$ 90.103,55	R\$ 45.051,78
6	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.197,85	R\$ 139.197,85	R\$ 139.197,85	R\$ 139.197,85	R\$ 139.197,85
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 508.714,26	R\$ 508.714,26	R\$ 1.742.993,91	R\$ 1.742.993,91	R\$ 2.977.273,55	R\$ 2.986.368,94	R\$ 1.553.497,36	R\$ 1.253.840,82	R\$ 1.226.554,65	R\$ 1.226.554,65	R\$ 237.536,75	R\$ 199.962,33
%		R\$ 508.714,26	R\$ 1.017.428,53	R\$ 2.760.422,44	R\$ 4.503.416,35	R\$ 7.480.689,90	R\$ 10.467.058,84	R\$ 12.020.556,20	R\$ 13.274.397,02	R\$ 14.500.951,67	R\$ 15.727.506,33	R\$ 15.965.043,08	R\$ 16.165.005,41
% ACUMULADA		3,15%	6,29%	17,08%	27,86%	46,28%	64,75%	74,36%	82,12%	89,71%	97,29%	98,76%	100,00%
												BDI SERVIÇOS:	27,57%
												BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:	16,80%
												TOTAL	%
												175.601,07	1,09%
												560.437,50	3,47%
												9.547.288,48	59,06%
												4.735.171,36	29,29%
												450.517,76	2,79%
												695.989,24	4,31%
												16.165.005,41	100,00%

Sinapi/MG
Dez./23;
Setop Leste
Ago./23;
Sudecap
Out./23;
Sicro/MG
Out./23

PREF. MUNICIPAL DE BELO ORIENTE

RT: FARLEY LUIZ ROCHA
CREA: 251.553/D
ART/RRT: MG20242733531

DATA: 12/04/2024