



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	0	Prefeitura Municipal de Joanésia - MG	RUAS A, B, C E WALTER GAMA	Pavimentação de via pública urbana do município de Joanésia -MG.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ESTRAD	332.116,34	% Período:	15,60%	11,56%	42,06%	30,78%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	618,44	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	89.067,90	% Período:	7,53%	3,34%	89,12%									
1.3.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVA	235.705,35	% Período:	18,86%	15,03%	25,58%	40,52%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	6.724,65	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 332.116,34			%:	15,60%	11,56%	42,06%	30,78%								
Período:	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			51.794,09	38.398,25	139.682,00	102.242,00								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			51.794,09	38.398,25	139.682,00	102.242,00								
Acumulado:	%:			15,60%	27,16%	69,22%	100,00%								
	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			51.794,09	90.192,34	229.874,34	332.116,34								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			51.794,09	90.192,34	229.874,34	332.116,34								

Joanésia - MG
Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Johné Xavier da Silva
CREA/CAU: 122.331/D
#N/D