



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0645738-73	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNE	Pavimentação de vias no município de Rincão.	Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - B

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VI	997.309,99	% Período:	6,27%	33,92%	42,41%	17,39%								
	1\$			62.579,35	338.276,90	423.000,71	173.453,03	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	5.363,79	% Período:	100,00%											
	2\$			5.363,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	4.173,77	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	4.173,77	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.823,74	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	32.823,74	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	3.951,34	% Período:	50,00%			50,00%								
	2\$			1.975,67	-	-	1.975,67	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	TERRAPLANAGEM	9.901,57	% Período:	100,00%											
	2\$			9.901,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE E DF	93.815,08	% Período:	48,33%	22,65%	29,02%									
	2\$			45.338,32	21.249,82	27.226,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	579.575,27	% Período:		54,70%	45,30%									
	2\$			-	317.027,08	262.548,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	PASSEIO	243.902,04	% Período:			54,62%	45,38%								
	2\$			-	-	133.225,58	110.676,46	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	20.613,14	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	20.613,14	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3.190,25	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	3.190,25	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 997.309,99		%:	6,27%	33,92%	42,41%	17,39%									
Período:	Financiamento:	59.450,38	321.363,06	401.850,67	164.780,38										
	Contrapartida:	3.128,97	16.913,84	21.150,04	8.672,65										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	62.579,35	338.276,90	423.000,71	173.453,03										
Acumulado:	%:	6,27%	40,19%	82,61%	100,00%										
	Financiamento:	59.450,38	380.813,44	782.664,11	947.444,49										
	Contrapartida:	3.128,97	20.042,81	41.192,85	49.865,50										
	Investimento:	62.579,35	400.856,25	823.856,96	997.309,99										



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0645738-73	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO	Pavimentação de vias no município de Rincão.	Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas de vias, Lote 01A - B

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
			Administração Local:												

BALNEÁRIO RINCÃO - SC
Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ODAIR EUGENIO
CREA/CAU: 202659-4-SC
ART/RRT: 10497612-2