

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL ALTINO DA SILVA LEITE					SRE:									
MUNICÍPIO / DISTRITO: INIMUTABA/MG					ENDEREÇO: RUA ARACI DA ROCHA SILVA - BAIRRO SÃO GERALDO - INIMUTABA - MG									
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.281,72	1,15%	100,00%	7.281,72									7.281,72
3	TRABALHOS EM TERRA	2.114,22	0,33%	100,00%	2.114,22									2.114,22
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	41.391,15	6,54%	50,00%	20.695,58	50,00%	20.695,58							41.391,15
5	SUPERESTRUTURA	76.384,09	12,07%			100,00%	76.384,09							76.384,09
6	ALVENARIA	24.141,08	3,82%			60,00%	14.484,65	40,00%	9.656,43					24.141,08
7	COBERTURA E FORRO	115.825,88	18,31%					50,00%	57.912,94	50,00%	57.912,94			115.825,88
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	32.409,83	5,12%			20,00%	6.481,97	50,00%	16.204,91	30,00%	9.722,95			32.409,83
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.984,90	3,95%			20,00%	4.996,98	50,00%	12.492,45	30,00%	7.495,47			24.984,90
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	30.273,67	4,78%					50,00%	15.136,83			50,00%	15.136,83	30.273,67
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	24.804,31	3,92%					50,00%	12.402,15	50,00%	12.402,15			24.804,31
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	27.380,83	4,33%					50,00%	13.690,42	50,00%	13.690,42			27.380,83
13	FERRAGENS	2.269,45	0,36%									100,00%	2.269,45	2.269,45
14	REVESTIMENTO	74.407,16	11,76%			40,00%	29.762,86	60,00%	44.644,30					74.407,16
15	PISOS E RODAPÉS	25.337,05	4,00%					50,00%	12.668,53	50,00%	12.668,53			25.337,05
16	VIDROS	962,93	0,15%									100,00%	962,93	962,93
17	PINTURA	36.040,95	5,70%							30,00%	10.812,28	70,00%	25.228,66	36.040,95
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	31.250,35	4,94%							50,00%	15.625,17	50,00%	15.625,17	31.250,35
19	DIVERSOS	8.256,79	1,30%					50,00%	4.128,39			50,00%	4.128,39	8.256,79
23	LIMPEZA	9.954,32	1,57%									100,00%	9.954,32	9.954,32
26	OUTROS	37.257,66	5,89%	30,00%	11.177,30	50,00%	18.628,83	20,00%	7.451,53					37.257,66
TOTAL MENSAL				6,52%	41.268,81	24,15%	152.806,12	31,44%	198.937,35	22,18%	140.329,91	11,59%	73.305,76	632.728,33
TOTAL ACUMULADO		632.728,33	100,00%	6,52%	41.268,81	30,67%	194.074,93	62,11%	393.012,29	84,29%	533.342,20	95,88%	606.647,96	632.728,33

LOCAL / DATA: INIMUTABA/MG, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT YVES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 292433

ATHANASE LEON
PAPASPYROU SAINT
YVES:12536898652

Assinado de forma digital por
ATHANASE LEON PAPASPYROU
SAINT YVES:12536898652
Dados: 2025.12.01 16:09:05 -03'00'

Assinado de forma digital por
EMERSOMM DANEZZI:86200330697
Dados: 2025.12.01 16:48:45 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL : EMERSOMM DANEZZI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL ALTINO DA SILVA LEITE				SRE:										
MUNICÍPIO / DISTRITO: INIMUTABA/MG				ENDEREÇO: RUA ARACI DA ROCHA SILVA - BAIRRO SÃO GERALDO - INIMUTABA - MG										
SERVIÇOS: READEQUAÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.221,84	3,06%	100,00%	5.221,84									5.221,84
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.907,62	8,14%	100,00%	13.907,62									13.907,62
3	TRABALHOS EM TERRA	565,27	0,33%	100,00%	565,27									565,27
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	4.048,62	2,37%	100,00%	4.048,62									4.048,62
5	SUPERESTRUTURA	7.504,43	4,39%			100,00%	7.504,43							7.504,43
6	ALVENARIA	6.031,09	3,53%			100,00%	6.031,09							6.031,09
7	COBERTURA E FORRO	6.588,70	3,86%							100,00%	6.588,70			6.588,70
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.119,58	3,58%			100,00%	6.119,58							6.119,58
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	443,11	0,26%			100,00%	443,11							443,11
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.912,50	8,14%					100,00%	13.912,50					13.912,50
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.519,13	10,84%					50,00%	9.259,57	50,00%	9.259,57			18.519,13
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.460,30	6,12%					50,00%	5.230,15	50,00%	5.230,15			10.460,30
13	FERRAGENS	1.519,56	0,89%							100,00%	1.519,56			1.519,56
14	REVESTIMENTO	9.535,81	5,58%					50,00%	4.767,90	50,00%	4.767,90			9.535,81
15	PISOS E RODAPÉS	9.572,69	5,60%					50,00%	4.786,34	50,00%	4.786,34			9.572,69
16	VIDROS	275,12	0,16%									100,00%	275,12	275,12
17	PINTURA	46.262,27	27,07%									100,00%	46.262,27	46.262,27
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.256,16	2,49%							50,00%	2.128,08	50,00%	2.128,08	4.256,16
23	LIMPEZA	5.155,75	3,02%									100,00%	5.155,75	5.155,75
26	OUTROS	993,64	0,58%	50,00%	496,82	50,00%	496,82		0,00		0,00		0,00	993,64
TOTAL MENSAL				14,18%	24.240,17	12,05%	20.595,03	22,21%	37.956,46	20,06%	34.280,31	31,49%	53.821,23	170.893,20
TOTAL ACUMULADO		170.893,20	100,00%	14,18%	24.240,17	26,24%	44.835,20	48,45%	82.791,66	68,51%	117.071,96	100,00%	170.893,20	170.893,20

LOCAL / DATA: INIMUTABA/MG, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES - ENGENHEIRO CIVL - CREA/MG 292433

ATHANASE LEON
 PAPASPYROU SAINT
 YVES:12536898652

Assinado de forma digital por
 ATHANASE LEON
 PAPASPYROU SAINT
 YVES:12536898652
 Dados: 2025.12.01 16:10:07
 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL : EMERSOMM DANEZZI

Assinado de forma digital por EMERSOMM
 DANEZZI:86200330697
 Dados: 2025.12.01 16:53:29 -03'00'