



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	039922/2025	039922/2025	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS SOCIAS

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

2. Administração local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Placa de obra e instalação do canteiro	1																								
2	Administração local	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
3	Serviços de marcação e locação	1	2	3	4	5	6																			
4	Escavações e sapatas	1	2	3	4	5	6																			
5	Baldrames e concretagem de viga baldrame	1	2	3	4	5	6																			
6	Impermeabilizações de fundação	1	2	3	4	5	6																			
7	Armaduras de pilares, vigas e lajes		2	3	4	5	6																			
8	Concretagem de pilares e vigas		2	3	4	5	6																			
9	Instalação de lajes e enchimentos		2	3	4	5	6																			
10	Alvenarias de vedação (blocos cerâmicos)			3	4	5	6	7																		
11	Vergas, contravergas e peitoris				4	5	6	7		9	10	11	12													
12	Forro e madeiramento de cobertura					5	6	7	8	9	10	11	12													
13	Cobertura (assentamento de telhas)				4	5	6	7	8	9	10	11	12													
14	Revestimentos internos							7	8	9	10	11														
15	Revestimentos externos e pintura							7	8	9	10	11														
16	Pisos e revestimentos cerâmicos							7	8	9	10	11	12													
17	Instalações elétricas				4					9	10	11	12													
18	Instalações hidráulicas e sanitárias				4					9	10	11	12													
19	Esquadrias (portas e janelas)							7	8	9	10	11														
20	Pinturas e limpeza					5	6	7	8	9	10	11	12													

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	3,06%	4,13%	5,44%	9,54%	9,68%	9,68%	7,93%	9,12%	9,78%	10,47%	10,27%
	R\$	95.631,47	129.110,25	170.093,95	297.954,63	302.464,39	302.464,39	247.903,99	284.868,48	305.622,18	327.265,19	340.197,86
Acumulado	%	3,06%	7,19%	12,64%	22,17%	31,85%	41,54%	49,47%	58,59%	68,37%	78,84%	89,73%
	R\$	95.631,47	224.741,72	394.835,67	692.790,30	995.254,69	1.297.719,08	1.545.623,07	1.830.491,55	2.136.113,73	2.463.378,92	2.803.576,78
Administração Local	%	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%

Verificar proporcionalidade da Administração Local % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global % Adm>% Global

SANTO I
Local
quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
CREA/CAU: 245351/D
ART/RRT: MG20254276300