



DARTORA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 05.891.363/0001-88

OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BARREIROS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO											
		R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	26.973,06	1,48%	R\$ 26.973,06	100,00%										
2	DEMOLIÇÕES/ LIMPEZA	140.840,50	7,74%	R\$ 140.840,50	100,00%										
3	ESCAVAÇÃO E REATERRO FUNDações	4.249,88	0,23%	R\$ 4.249,88	100,00%										
4	ESTRUTURAL - SAPATAS (FUNDAÇÃO)	17.536,80	0,96%			R\$ 17.536,80	100%								
5	ESTRUTURAL - VIGA BALDRAME	21.208,22	1,17%			R\$ 21.208,22	100%								
6	ESTRUTURAL - PILARES	42.588,13	2,34%			R\$ 42.588,13	100%								
7	ESTRUTURAL - VIGAS	27.744,14	1,52%					R\$ 27.744,14	100,00%						
8	LAJES	158.115,75	8,69%					R\$ 158.115,75	100,00%						
9	VEDAÇÕES	150.699,23	8,28%					R\$ 75.349,62	50,00%	R\$ 75.349,62	50,00%				
10	REVESTIMENTOS	132.379,44	7,27%							R\$ 132.379,44	100,00%				
11	PAVIMENTAÇÃO	60.540,04	3,33%									R\$ 30.270,02	50,00%	R\$ 30.270,02	50,00%
12	COBERTURA	96.287,86	5,29%							R\$ 96.287,86	100,00%				
13	ESQUADRIAS - PORTAS	233.685,43	12,84%									R\$ 233.685,43	100,00%		
14	ESQUADRIAS - JANELAS	42.223,73	2,32%									R\$ 42.223,73	100,00%		
15	GESSO	33.853,01	1,86%							R\$ 16.926,50	50,00%				
16	PINTURA	43.810,87	2,41%									R\$ 21.905,44	50,00%	R\$ 21.905,44	50,00%
17	FACHADA	111.955,94	6,15%									R\$ 55.977,97	50,00%	R\$ 55.977,97	50,00%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	96.134,44	5,28%							R\$ 48.067,22	50,00%	R\$ 48.067,22	50,00%		
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.986,93	5,38%	R\$ 24.496,73	25,00%	R\$ 24.496,73	25,00%	R\$ 24.496,73	25,00%			R\$ 24.496,73	25,00%		
20	INSTALAÇÃO REDE LOGICA	14.967,26	0,82%									R\$ 7.483,63	50,00%	R\$ 7.483,63	50,00%
21	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	2.897,30	0,16%									R\$ 1.448,65	50,00%	R\$ 1.448,65	50,00%
22	ESCADA	10.983,58	0,60%			R\$ 5.491,79	50,00%	R\$ 5.491,79	50,00%						
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.898,80	0,27%											R\$ 4.898,80	100,00%
24	ELEVADOR	135.941,70	7,47%									R\$ 67.970,85	50,00%	R\$ 67.970,85	50,00%
25	SERVIÇOS FINAIS	16.207,06	0,89%											R\$ 16.207,06	100,00%
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.290,92	5,24%	R\$ 15.875,47	16,66%	R\$ 15.875,47	16,66%	R\$ 15.875,47	16,66%	R\$ 15.875,47	16,66%	R\$ 15.875,47	16,66%	R\$ 15.913,58	16,70%
	DESEMBOLSOS PREVISTOS			R\$ 212.435,63	11,67%	R\$ 127.197,13	6,99%	R\$ 307.073,50	16,87%	R\$ 384.886,10	21,15%	R\$ 566.331,64	31,12%	R\$ 222.076,00	12,20%
	DESEMBOLSOS ACUMULADOS			R\$ 212.435,63	11,67%	R\$ 339.632,76	18,66%	R\$ 646.706,26	35,53%	R\$ 1.031.592,36	56,68%	R\$ 1.597.924,00	87,80%	R\$ 1.820.000,00	100,00%
	TOTAL	1.820.000,00	100%												

DARTORA EMPREITEIRA
DE MAO DE OBRA
LTDA:05891363000188

Assinado de forma digital por
DARTORA EMPREITEIRA DE MAO
DE OBRA LTDA:05891363000188
Dados: 2024.07.06 11:44:43
-03'00'

DARTORA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
JAIR ANGELO DARTORA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNPJ 05.891.363/0001-88

ANDERSON
CASANOVA:0
2976058954

Assinado de forma digital
por ANDERSON
CASANOVA:02976058954
Dados: 2024.07.06
11:25:18 -03'00'

ANDERSON CASANOVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 78.850-8