



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLO GRAMPEADO VERDE, C	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLO GRAMPEADO VERDE, CANAL TRAPE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	SOLO GRAMPEADO VERDE, CANAL TRAPI	1.389.566,59	% Período:	26,30%	22,68%	16,34%	17,34%	17,34%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.822,70	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	11.606,04	% Período:	57,81%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%							
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	315.282,73	% Período:	21,49%	21,49%	19,01%	19,01%	19,01%							
1.4.	GABIÃO	492.253,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SOLO GRAMPEADO VERDE	497.871,00	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%							
1.6.	CANALETAS	27.730,80	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 1.389.566,59			%:	26,30%	22,68%	16,34%	17,34%	17,34%							
	Período:	Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		365.401,32	315.093,63	227.112,96	240.978,35	240.980,33							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		365.401,32	315.093,63	227.112,96	240.978,35	240.980,33							
	Acumulado:	%:		26,30%	48,97%	65,32%	82,66%	100,00%							
		Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		365.401,32	680.494,95	907.607,91	1.148.586,26	1.389.566,59							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		365.401,32	680.494,95	907.607,91	1.148.586,26	1.389.566,59							

SÃO TIAGO/MG
Local

quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE
CREA/CAU: 167392/D
ART/RRT: 2025