



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098802-49	Nº TGOV 030064	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO	APELIDO EMPREENDIMENTO PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO-MG
---------------------------	-------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
<b>1.</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>433.858,04</b>	% Período:	28,97%	40,68%	30,35%									
1.1.	Administração Local	8.816,94	% Período:	28,67%	40,67%	30,67%									
1.2.	Serviços Preliminares	2.779,16	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem Pluvial	44.887,82	% Período:	34,97%	48,09%	16,93%									
1.4.	Obras Viárias	352.538,94	% Período:	29,69%	42,92%	27,39%									
1.5.	Sinalização Viária	24.835,18	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 433.858,04</b>				%:	28,97%	40,68%	30,35%								
Período:	Repasso:	111.290,87		156.288,77	116.625,36										
	Contrapartida:	14.382,77		20.198,10	15.072,17										
	Outros:	-		-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>125.673,64</b>		<b>176.486,87</b>	<b>131.697,53</b>										
Acumulado:	%:	28,97%		69,65%	100,00%										
	Repasso:	111.290,87		267.579,64	384.205,00										
	Contrapartida:	14.382,77		34.580,87	49.653,04										
	Outros:	-		-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>125.673,64</b>		<b>302.160,51</b>	<b>433.858,04</b>										
	Administração Local:	28,67%		69,33%	100,00%										

SÃO TIAGO/MG

Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SÁVIO DOS REIS CAMILO

CREA/CAU: MG-201.630/D

ART/RRT: MG20254366627