

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHES DE MINAS									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHES DE MINAS			VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 390.340,93	DATA: 26/02/2024				
OBRA: Portal de Entrada do Município de Couto Magalhães de Minas					PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 6 MESES				
LOCAL:									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,89%	25%	25%	50%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 19.072,22	R\$ 4.768,06	R\$ 4.768,06	R\$ 9.536,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FUNDAÇÃO	Físico %	12,20%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 47.612,15	R\$ 23.806,08	R\$ 23.806,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA	Físico %	14,61%	25%	25%	25%	25%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 57.047,64	R\$ 14.261,91	R\$ 14.261,91	R\$ 14.261,91	R\$ 14.261,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	3,86%	0%	25%	25%	25%	25%	0%
		Financeiro	R\$ 15.065,42	R\$ 0,00	R\$ 3.766,36	R\$ 3.766,36	R\$ 3.766,36	R\$ 3.766,36	R\$ 0,00
5	COBERTURA	Físico %	1,22%	0%	25%	25%	25%	50%	0%
		Financeiro	R\$ 4.770,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,74	R\$ 1.192,74	R\$ 2.385,47	R\$ 0,00
6	PISOS	Físico %	1,63%	0%	25%	50%	25%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 6.380,68	R\$ 0,00	R\$ 1.595,17	R\$ 3.190,34	R\$ 1.595,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS	Físico %	9,32%	0%	25%	25%	50%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 36.373,38	R\$ 0,00	R\$ 9.093,34	R\$ 9.093,34	R\$ 18.186,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	18,59%	0%	25%	25%	25%	25%	0%
		Financeiro	R\$ 72.548,20	R\$ 0,00	R\$ 18.137,05	R\$ 18.137,05	R\$ 18.137,05	R\$ 18.137,05	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,65%	0%	25%	25%	25%	25%	0%
		Financeiro	R\$ 10.337,49	R\$ 0,00	R\$ 2.584,37	R\$ 2.584,37	R\$ 2.584,37	R\$ 2.584,37	R\$ 0,00
10	PINTURA	Físico %	3,18%	0%	0%	0%	25%	25%	50%
		Financeiro	R\$ 12.407,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.101,78	R\$ 3.101,78	R\$ 6.203,55
11	TRELIÇA DO PORTICO E ESCULTURA	Físico %	19,60%	0%	10%	20%	20%	25%	25%
		Financeiro	R\$ 76.494,46	R\$ 0,00	R\$ 7.649,45	R\$ 15.298,89	R\$ 15.298,89	R\$ 19.123,61	R\$ 19.123,61
12	PAVIMENTOS, JARDINS, VEGETAÇÃO	Físico %	7,17%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
		Financeiro	R\$ 27.986,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.996,56	R\$ 6.996,56	R\$ 6.996,56	R\$ 6.996,56
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	1,09%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Financeiro	R\$ 4.245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.245,00
	TOTAL	Físico %	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 390.340,93	R\$ 42.836,04	R\$ 85.661,78	R\$ 84.057,67	R\$ 85.121,51	R\$ 56.095,20	R\$ 36.568,73

José Eduardo de Paula rabelo
Prefeito Municipal de Couto Magalhaes de Minas

Ígaro Marlon Souza
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 320796/D