



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PROGRAMA MORADIA DIGNA – APOIO	2.799.996,74	% Período:	2,41%	3,53%	9,16%	12,87%	14,56%	12,44%	12,61%	6,39%	7,73%	3,88%	7,10%	4,06%
		1\$		67.612,76	98.827,04	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.820,34	% Período:	21,93%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	8,22%	8,22%
		2\$		4.126,69	773,35	773,35	773,35	773,35	773,35	773,35	773,35	773,35	773,35	1.546,70	1.546,70
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	9.777,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
		2\$		488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	488,86	977,72	977,72
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.784,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
		2\$		3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	3.589,20	7.178,40	7.178,40
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	396.053,40	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%			
		2\$		59.408,01	59.408,01	59.408,01	59.408,01	59.408,01	-	39.605,34	-	59.408,01	-	-	-
1.4.1.	FUNDAÇÕES	396.053,40	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%			
		3\$		59.408,01	59.408,01	59.408,01	59.408,01	59.408,01	-	39.605,34	-	59.408,01	-	-	-
1.4.1.1.	SAPATA	156.470,60	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%			
		4\$		23.470,59	23.470,59	23.470,59	23.470,59	23.470,59	-	15.647,06	-	23.470,59	-	-	-
1.4.1.2.	BALDRAMES	160.615,00	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%			
		4\$		24.092,25	24.092,25	24.092,25	24.092,25	24.092,25	-	16.061,50	-	24.092,25	-	-	-
1.4.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	78.967,80	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%			
		4\$		11.845,17	11.845,17	11.845,17	11.845,17	11.845,17	-	7.896,78	-	11.845,17	-	-	-
1.5.	SUPRAESTRUTURA	230.450,80	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
		2\$		-	34.567,62	34.567,62	34.567,62	34.567,62	34.567,62	-	23.045,08	-	34.567,62	-	-
1.5.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	230.450,80	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
		3\$		-	34.567,62	34.567,62	34.567,62	34.567,62	34.567,62	-	23.045,08	-	34.567,62	-	-
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	330.599,80	% Período:			6,33%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,67%	4,22%	5,78%	6,33%	8,67%
		2\$		-	-	20.911,20	49.589,97	49.589,97	49.589,97	49.589,97	28.678,77	13.940,80	19.119,18	20.911,20	28.678,77
1.6.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	139.408,00	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%	
		3\$		-	-	20.911,20	20.911,20	20.911,20	20.911,20	20.911,20	-	13.940,80	-	20.911,20	-
1.6.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	115.761,00	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	17.364,15	17.364,15	17.364,15	17.364,15	17.364,15	-	11.576,10	-	17.364,15
1.6.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	75.430,80	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	11.314,62	11.314,62	11.314,62	11.314,62	11.314,62	-	7.543,08	-	11.314,62
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	669.755,80	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%	



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Inter	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
		2\$		-	-	#####	#####	#####	#####	#####	-	66.975,58	-	#####	-
1.7.1.	TELHADOS	669.755,80	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%	
		3\$		-	-	#####	#####	#####	#####	#####	-	66.975,58	-	#####	-
1.8.	REVESTIMENTOS	342.763,60	% Período:				11,07%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	3,93%	7,38%	2,62%	11,07%
		2\$		-	-	-	37.933,92	51.414,54	51.414,54	51.414,54	51.414,54	13.480,62	25.289,28	8.987,08	37.933,92
1.8.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	123.432,00	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	18.514,80	18.514,80	18.514,80	18.514,80	18.514,80	-	12.343,20	-	18.514,80
1.8.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	39.208,20	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	5.881,23	5.881,23	5.881,23	5.881,23	5.881,23	-	3.920,82	-	5.881,23
1.8.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	71.383,60	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	-	7.138,36	-	10.707,54
1.8.4.	FORROS	18.869,00	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	2.830,35	2.830,35	2.830,35	2.830,35	2.830,35	-	1.886,90	-	2.830,35
1.8.5.	PINTURA	89.870,80	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%	
		3\$		-	-	-	-	13.480,62	13.480,62	13.480,62	13.480,62	13.480,62	-	8.987,08	-
1.8.5.1.	PINTURAS INTERNAS	45.595,60	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%	
		4\$		-	-	-	-	6.839,34	6.839,34	6.839,34	6.839,34	6.839,34	-	4.559,56	-
1.8.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	24.806,40	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%	
		4\$		-	-	-	-	3.720,96	3.720,96	3.720,96	3.720,96	3.720,96	-	2.480,64	-
1.8.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	19.468,80	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%	
		4\$		-	-	-	-	2.920,32	2.920,32	2.920,32	2.920,32	2.920,32	-	1.946,88	-
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	248.527,80	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		2\$		-	-	-	37.279,17	37.279,17	37.279,17	37.279,17	37.279,17	-	24.852,78	-	37.279,17
1.9.1.	PISO CERÂMICO	193.844,60	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	29.076,69	29.076,69	29.076,69	29.076,69	29.076,69	-	19.384,46	-	29.076,69
1.9.2.	PISOS CIMENTADOS	24.869,00	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	3.730,35	3.730,35	3.730,35	3.730,35	3.730,35	-	2.486,90	-	3.730,35
1.9.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	29.814,20	% Período:				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%
		3\$		-	-	-	4.472,13	4.472,13	4.472,13	4.472,13	4.472,13	-	2.981,42	-	4.472,13
1.10.	INSTALAÇÕES	466.758,40	% Período:			7,80%	7,80%	15,00%	15,00%	15,00%	7,20%	12,40%		12,60%	
		2\$		-	-	36.394,23	36.394,23	70.013,76	70.013,76	70.013,76	33.619,53	57.882,35	-	58.807,25	-
1.10.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	200.050,20	% Período:			3,63%	3,63%	15,00%	15,00%	15,00%	11,37%	13,79%		11,21%	



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Inter	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	
1.10.1.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	48.444,40	% Período:	-	-	7.266,66	7.266,66	30.007,53	30.007,53	30.007,53	22.740,87	27.585,31	-	22.427,24	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.1.2	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTI	43.909,00	% Período:	-	-	7.266,66	7.266,66	7.266,66	7.266,66	7.266,66	-	4.844,44	-	7.266,66	-	
								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		
1.10.1.3	FIOS E CABOS	107.696,80	% Período:	-	-	-	-	6.586,35	6.586,35	6.586,35	6.586,35	6.586,35	-	4.390,90	-	
								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		
1.10.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	67.374,00	% Período:	-	-	-	-	16.154,52	16.154,52	16.154,52	16.154,52	16.154,52	-	10.769,68	-	
								11,10%	11,10%	15,00%	15,00%	15,00%	3,90%	11,30%	13,70%	
1.10.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULI	14.959,00	% Período:	-	-	7.476,09	7.476,09	10.106,10	10.106,10	10.106,10	2.630,01	7.614,07	-	9.229,43	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.2.2	REGISTROS	17.533,40	% Período:	-	-	2.243,85	2.243,85	2.243,85	2.243,85	2.243,85	-	1.495,90	-	2.243,85	-	
								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		
1.10.2.3	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULIC/	11.192,60	% Período:	-	-	-	-	2.630,01	2.630,01	2.630,01	2.630,01	2.630,01	-	1.753,34	-	
								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%	15,00%	
1.10.2.4	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.689,00	% Período:	-	-	1.678,89	1.678,89	1.678,89	1.678,89	1.678,89	-	1.119,26	-	1.678,89	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	144.343,20	% Período:	-	-	3.553,35	3.553,35	3.553,35	3.553,35	3.553,35	-	2.368,90	-	3.553,35	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRI/	55.398,40	% Período:	-	-	21.651,48	21.651,48	21.651,48	21.651,48	21.651,48	-	14.434,32	-	21.651,48	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.3.2	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	88.944,80	% Período:	-	-	8.309,76	8.309,76	8.309,76	8.309,76	8.309,76	-	5.539,84	-	8.309,76	-	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		15,00%		
1.10.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	54.991,00	% Período:	-	-	13.341,72	13.341,72	13.341,72	13.341,72	13.341,72	-	8.894,48	-	13.341,72	-	
								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		10,00%		
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	14.705,60	% Período:	-	-	-	-	8.248,65	8.248,65	8.248,65	8.248,65	8.248,65	-	5.499,10	-	
1.11.1.	CALAFETE / LIMPEZA	14.705,60	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total: R\$ 2.799.996,74				%:	2,41%	3,53%	9,16%	12,87%	14,56%	12,44%	12,61%	6,39%	7,73%	3,88%	7,10%	4,06%
Período:				Repasso:	67.545,15	98.728,21	256.339,24	360.127,22	407.180,26	347.831,66	352.864,34	178.709,61	216.322,23	108.571,59	198.672,85	113.481,09
				Contrapartida:	67,61	98,83	256,60	360,48	407,59	348,18	353,22	178,89	216,54	108,68	198,87	113,59



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Kub	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interes	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
---------------------------	------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	67.612,76	98.827,04	256.595,84	360.487,70	407.587,85	348.179,84	353.217,56	178.888,50	216.538,77	108.680,27	198.871,72	113.594,68		
	%:	2,41%	5,94%	15,11%	27,98%	42,54%	54,97%	67,59%	73,98%	81,71%	85,59%	92,70%	96,75%		
	Repasso:	67.545,15	166.273,36	422.612,60	782.739,82	1.189.920,08	1.537.751,74	1.890.616,08	2.069.325,69	2.285.647,92	2.394.219,51	2.592.892,36	2.706.373,45		
	Contrapartida:	67,61	166,44	423,04	783,52	1.191,11	1.539,29	1.892,51	2.071,40	2.287,94	2.396,62	2.595,49	2.709,08		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	67.612,76	166.439,80	423.035,64	783.523,34	1.191.111,19	1.539.291,03	1.892.508,59	2.071.397,09	2.287.935,86	2.396.616,13	2.595.487,85	2.709.082,53		
Administração Local:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%			

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Presidente Kubitschek/MG

Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Éric Rodrigues Oliveira

CREA/CAU: MG221.365/D

ART/RRT: MG20264693261



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interes	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28
1.	PROGRAMA MORADIA DIGNA – APOIO	2.799.996,74	% Período:	0,35%	0,35%	2,55%									
		1\$		9.702,82	9.702,82	71.508,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.820,34	% Período:	8,22%	8,22%	8,22%									
		2\$		1.546,70	1.546,70	1.546,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	9.777,20	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%									
		2\$		977,72	977,72	977,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.784,00	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%									
		2\$		7.178,40	7.178,40	7.178,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	396.053,40	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	FUNDAÇÕES	396.053,40	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.	SAPATA	156.470,60	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2.	BALDRAMES	160.615,00	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	78.967,80	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	SUPRAESTRUTURA	230.450,80	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	230.450,80	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	330.599,80	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	139.408,00	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	115.761,00	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	75.430,80	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	669.755,80	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interes	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	TELHADOS	669.755,80	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	REVESTIMENTOS	342.763,60	% Período:			3,93%									
		2\$		-	-	13.480,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	123.432,00	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	39.208,20	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	71.383,60	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	FORROS	18.869,00	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PINTURA	89.870,80	% Período:			15,00%									
		3\$		-	-	13.480,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.1.	PINTURAS INTERNAS	45.595,60	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	6.839,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	24.806,40	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	3.720,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	19.468,80	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	2.920,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	248.527,80	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	PISO CERÂMICO	193.844,60	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	PISOS CIMENTADOS	24.869,00	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	29.814,20	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	INSTALAÇÕES	466.758,40	% Período:			7,20%									
		2\$		-	-	33.619,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	200.050,20	% Período:			11,37%									



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente K	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Inter	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28
		3\$		-	-	22.740,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	48.444,40	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.2	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTI	43.909,00	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	6.586,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.3	FIOS E CABOS	107.696,80	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	16.154,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	67.374,00	% Período:			3,90%									
		3\$		-	-	2.630,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULI	14.959,00	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.2	REGISTROS	17.533,40	% Período:			15,00%									
		4\$		-	-	2.630,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.3	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULIC/	11.192,60	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.4	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	23.689,00	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	144.343,20	% Período:												
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRI/	55.398,40	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.3.2	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	88.944,80	% Período:												
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	54.991,00	% Período:			15,00%									
		3\$		-	-	8.248,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	14.705,60	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	14.705,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	CALAFETE / LIMPEZA	14.705,60	% Período:			100,00%									
		3\$		-	-	14.705,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:		R\$ 2.799.996,74													
			%:	0,35%	0,35%	2,55%									
			Repassa:	9.693,11	9.693,12	71.437,06									
			Contrapartida:	9,71	9,70	71,51									



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1103661-15	Nº TGOV 039821/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Kubitschek	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	DESCRIÇÃO DO LOTE Programa Moradia Digna – Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social
---------------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	9.702,82	9.702,82	71.508,57												
	%:	97,10%	97,45%	100,00%												
	Repasso:	2.716.066,56	2.725.759,68	2.797.196,74												
	Contrapartida:	2.718,79	2.728,49	2.800,00												
	Outros:	-	-	-												
	Investimento:	2.718.785,35	2.728.488,17	2.799.996,74												
Administração Local:	80,00%	90,00%	100,00%													

Verificar proporcionalidade da Administração Local

Presidente Kubitschek/MG

Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Éric Rodrigues Oliveira

CREA/CAU: MG221.365/D

ART/RRT: MG20264693261