

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CAMPO DE FUTEBOL DE OLHOS D'ÁGUA DA CANASTRA (VESTIÁRIO E CAMPO DE FUTEBOL)**

**SRE: PASSOS/MG**

MUNICÍPIO: DELFINÓPOLIS (DISTRITO DE OLHOS D'AGUA DA CANASTRA)

**ENDEREÇO: RUA MAR. DO ROSÁRIO E SANTOS DONA LOLA**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO E REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	DEMOLIÇÃO	2.273,40	0,69%	100,00%	2.273,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.273,40
2	FUNDAÇÃO	12.876,45	3,89%	100,00%	12.876,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.876,45
3	ALVENARIA	31.294,84	9,45%	60,00%	18.776,90	40,00%	12.517,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31.294,84
4	PILARES, LAJES E COBERTURA	38.609,01	11,66%		0,00	40,00%	15.443,60	60,00%	23.165,41		0,00		0,00		0,00		0,00	38.609,01
5	REBOCO	39.017,22	11,79%		0,00		0,00		0,00	60,00%	23.410,33	40,00%	15.606,89		0,00		0,00	39.017,22
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.229,76	3,09%		0,00	100,00%	10.229,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.229,76
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	17.547,76	5,30%		0,00		0,00	60,00%	10.528,66	40,00%	7.019,10		0,00		0,00		0,00	17.547,76
8	ESQUADRIAS	22.341,35	6,75%		0,00		0,00		0,00	60,00%	13.404,81	40,00%	8.936,54		0,00		0,00	22.341,35
9	PISO	18.297,68	5,53%		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.148,84	50,00%	9.148,84		0,00		0,00	18.297,68
10	PINTURA	20.488,11	6,19%		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.097,62	80,00%	16.390,49		0,00		0,00	20.488,11
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVO (CAMPO DE FUTEBOL)	9.368,54	2,83%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.368,54		0,00	9.368,54
12	ILUMINAÇÃO (CAMPO DE FUTEBOL)	41.052,24	12,40%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	16.420,90	60,00%	24.631,34	41.052,24
13	ALAMBRADO	67.625,99	20,43%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	27.050,40	60,00%	40.575,59	67.625,99
TOTAL MENSAL				10,25%	33.926,75	11,54%	38.191,30	10,18%	33.694,06	17,24%	57.080,71	15,13%	50.082,76	15,96%	52.839,83	19,70%	65.206,94	331.022,35
TOTAL ACUMULADO		331.022,35	100,00%	10,25%	33.926,75	21,79%	72.118,05	31,97%	105.812,12	49,21%	162.892,82	64,34%	212.975,58	80,30%	265.815,41	100,00%	331.022,35	331.022,35

LOCAL / DATA: DELFINÓPOLIS, 17 DE MARÇO DE 2026

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMANDA CASTRO PINTO TALES**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO PINTO**