



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU										FOLHA: 01/01								
OBRA: "Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) Tipo I"										DATA: 26/08/2024								
LOCAL: Campo do Vasco, s/n° - Bairro São Januário										PRAZO DA OBRA: 7 MESES								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.563,88	1,15%	100,00%	22.563,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.563,88
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 29.943,77	1,52%	100,00%	29.943,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	29.943,77
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA																	
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.013,60	1,02%	100,00%	20.013,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.013,60
3.6	FUNDAÇÃO	R\$ 85.892,66	4,37%	100,00%	85.892,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	85.892,66
3.7	ESTRUTURA	R\$ 191.566,67	9,74%		0,00	50,00%	95.783,33	50,00%	95.783,33		0,00		0,00		0,00		0,00	191.566,67
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 149.646,95	7,61%		0,00	50,00%	74.823,48	50,00%	74.823,48		0,00		0,00		0,00		0,00	149.646,95
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.665,88	1,00%	50,00%	9.832,94		0,00	50,00%	9.832,94		0,00		0,00		0,00		0,00	19.665,88
6	COBERTURA	R\$ 306.568,21	15,59%		0,00		0,00	50,00%	153.284,10	50,00%	153.284,10		0,00		0,00		0,00	306.568,21
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS																	
7.1	PISOS	R\$ 154.675,16	7,87%		0,00		0,00		0,00	25,00%	38.668,79	25,00%	38.668,79	25,00%	38.668,79	25,00%	38.668,79	154.675,16
7.2	PAREDE	R\$ 231.084,69	11,75%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	115.542,35	25,00%	57.771,17	25,00%	57.771,17	231.084,69
7.3	TETO	R\$ 43.920,48	2,23%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	21.960,24	50,00%	21.960,24		0,00	43.920,48
8	ESQUADRIAS																	
8.1	MADEIRA	R\$ 46.071,35	2,34%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	46.071,35		0,00	46.071,35
8.2	ALUMÍNIO	R\$ 64.763,65	3,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	64.763,65		0,00	64.763,65
8.3	VIDRO	R\$ 35.531,60	1,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	35.531,60		0,00	35.531,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												0,00					
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO	R\$ 11.357,12	0,58%	100,00%	11.357,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.357,12
9.2	PONTOS ELÉTRICOS	R\$ 123.293,94	6,27%		0,00		0,00		0,00	50,00%	61.646,97		0,00		0,00	50,00%	61.646,97	123.293,94
9.3	QPGD	R\$ 2.944,46	0,15%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.944,46		0,00		0,00		0,00	2.944,46
9.4	QUADROS	R\$ 5.369,73	0,27%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.369,73		0,00		0,00	5.369,73
9.5	EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	R\$ 38.239,94	1,94%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	38.239,94		0,00		0,00	38.239,94
10	SPDA	R\$ 42.973,08	2,19%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	42.973,08		0,00		0,00	42.973,08
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																	
11.1	PONTOS DE HIDRÁULICA	R\$ 50.283,22	2,56%		0,00		0,00	100,00%	50.283,22		0,00		0,00		0,00		0,00	50.283,22
11.2	CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA	R\$ 15.348,43	0,78%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.348,43		0,00		0,00	15.348,43
11.3	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 27.758,37	1,41%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	13.879,18	50,00%	13.879,18	27.758,37
11.4	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 67.846,69	3,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	67.846,69	67.846,69
11.5	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 14.066,04	0,72%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.066,04		0,00		0,00	14.066,04
12	PCIP	R\$ 4.590,13	0,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.590,13		0,00	4.590,13
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 10.847,33	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.847,33		0,00	10.847,33
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.957,06	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	978,53	50,00%	978,53	1.957,06
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 6.853,24	0,35%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.853,24	6.853,24
16	CFTV	R\$ 9.793,47	0,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.793,47	9.793,47
17	MOBILIÁRIO												0,00					
17.1	BALCÃO DA RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO	R\$ 4.013,88	0,20%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.006,94	50,00%	2.006,94		0,00	4.013,88
18	DIVERSOS E LIMPEZA																	
18.1	DIVERSOS	R\$ 22.926,99	1,17%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.926,99	22.926,99
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 104.098,14	5,29%	10,00%	10.409,81	9,60%	9.993,42	22,00%	22.901,59	14,00%	14.573,74	14,90%	15.510,62	15,50%	16.135,21	14,00%	14.573,74	104.098,14
TOTAL MENSAL		R\$ 1.966.469,81	100,00%	9,66%	190.013,79	9,18%	180.600,23	20,69%	406.908,67	13,79%	271.118,07	13,79%	309.686,15	15,75%	313.204,13	15,00%	294.938,78	1.966.469,81
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.966.469,81	100,00%	9,66%	190.013,79	18,85%	370.614,02	39,54%	777.522,69	53,33%	1.048.640,75	69,07%	1.358.326,91	85,00%	1.671.531,04	100,00%	1.966.469,81	1.966.469,81

GREICELAINÉ APARECIDA SOARES
Engenheira Civil - CREA/MG 250920/D
Responsável Técnico

DIOGO CURI HAUEGEN
Prefeito Municipal