

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA											
Empreendimento (Nome/Apelido) PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA DO SERRADO											
Ítem	Discriminação dos Serviços	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,74%	R\$ 3.145,92	100,00%	R\$ 3.145,92	-	-	-	-	100,00%	R\$ 3.145,92
2	DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA	2,30%	R\$ 9.809,81	100,00%	R\$ 9.809,81	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.809,81
2	CALÇAMENTO	81,37%	R\$ 347.505,61	20,00%	R\$ 69.501,12	40,00%	R\$ 139.002,24	40,00%	R\$ 139.002,24	100,00%	R\$ 347.505,61
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,60%	R\$ 66.617,17	-	-	50,00%	R\$ 33.308,59	50,00%	R\$ 33.308,59	100,00%	R\$ 66.617,17
	TOTAL		R\$ 427.078,51	19,31%	R\$ 82.456,85	40,35%	R\$ 172.310,83	40,35%	R\$ 172.310,83	100%	R\$ 427.078,51
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 427.078,51	19,31%	R\$ 82.456,85	59,65%	R\$ 254.767,68	100,00%	R\$ 427.078,51	100%	R\$ 427.078,51

Porteirinha/MG, 10 de junho de 2025.

Eng. Civil Manoel José Soares Neto
CREA/MG: 211.827/D

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19