

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

UBS Porte 1, Av. Principal, Sn, Serra Branca - Porteirinha-MG - Área Construída: 389,78m²,

BDI Geral:

30,65%

Encargo Social Mensalista:

47,74%

Data:

30/08/2024

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (11/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:

0,00%

Encargo Social Horista:

85,80%

Revisão:

03

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Física	7,39%	65,00%	35,00%	-	-	-	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 148.288,78	R\$ 96.387,71	R\$ 51.901,07	-	-	-	-	-	R\$ 148.288,78
2	FUNDAÇÃO	Física	10,93%	70,00%	30,00%	-	-	-	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 219.209,60	R\$ 153.446,72	R\$ 65.762,88	-	-	-	-	-	R\$ 219.209,60
3	ESTRUTURA	Física	13,69%	-	30,00%	45,00%	25,00%	-	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 274.478,86	-	R\$ 82.343,66	R\$ 123.515,49	R\$ 68.619,71	-	-	-	R\$ 274.478,86
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Física	-	-	25,00%	40,00%	35,00%	-	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 195.782,16	-	R\$ 48.946	R\$ 78.312,86	R\$ 68.523,76	-	-	-	R\$ 195.782,16
5	COBERTURA	Física	4,31%	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	-	100,00%
		Financeira	R\$ 86.432,93	-	-	-	R\$ 25.930	R\$ 34.573,17	R\$ 25.929,88	-	R\$ 86.432,93
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Física	0,66%	-	30,00%	45,00%	25,00%	-	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 13.294,59	-	R\$ 3.988,38	R\$ 5.982,57	R\$ 3.323,65	-	-	-	R\$ 13.294,59
7	ESQUADRIAS	Física	9,56%	-	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	-	100,00%
		Financeira	R\$ 191.794,67	-	-	-	R\$ 67.128,13	R\$ 67.128,13	R\$ 57.538,40	-	R\$ 191.794,67
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Física	3,41%	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	-	100,00%
		Financeira	R\$ 68.319,52	-	-	-	R\$ 20.495,86	R\$ 27.327,81	R\$ 20.495,86	-	R\$ 68.319,52
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Física	5,53%	-	-	-	20,00%	30,00%	50,00%	-	100,00%
		Financeira	R\$ 110.986,10	-	-	-	R\$ 22.197,22	R\$ 33.295,83	R\$ 55.493,05	-	R\$ 110.986,10
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Física	1,05%	-	-	-	20,00%	30,00%	50,00%	-	100,00%
		Financeira	R\$ 21.107,86	-	-	-	R\$ 4.221,57	R\$ 6.332,36	R\$ 10.553,93	-	R\$ 21.107,86
11	REVESTIMENTO DE TETO	Física	1,60%	-	-	-	-	20,00%	25,00%	55,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 32.143,93	-	-	-	-	R\$ 6.428,79	R\$ 8.035,98	R\$ 17.679,16	R\$ 32.143,93
12	PINTURA	Física	3,78%	-	-	-	-	-	40,00%	60,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 75.807,55	-	-	-	-	-	R\$ 30.323,02	R\$ 45.484,53	R\$ 75.807,55
13	MARMORARIA	Física	0,58%	-	-	-	-	20,00%	35,00%	45,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 11.634,74	-	-	-	-	R\$ 2.326,95	R\$ 4.072,16	R\$ 5.235,63	R\$ 11.634,74
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Física	3,14%	-	-	-	-	-	20,00%	25,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 62.909,73	-	-	-	-	-	R\$ 12.581,95	R\$ 15.727,43	R\$ 34.600,35
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Física	5,57%	-	-	40,00%	35,00%	25,00%	-	-	100,00%
		Financeira	R\$ 111.712,28	-	-	R\$ 44.684,91	R\$ 39.099,30	R\$ 27.928,07	-	-	R\$ 111.712,28
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Física	11,52%	-	-	-	-	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 231.110,37	-	-	-	-	R\$ 46.222,07	R\$ 46.222,07	R\$ 92.444,15	R\$ 231.110,37



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UBS Porte 1, Av. Principal, Sn, Serra Branca - Porteirinha-MG - Área Construída: 389,78m²,		BDI Geral: 30,65%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 30/08/2024
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA				
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (11/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)		BDI Equipamentos: 0,00%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 03

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS ETAPAS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
17	CLIMATIZAÇÃO	Física	5,69%	-	-	-	-	-	-	20,00%	80,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 114.202,07	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.840,41	R\$ 91.361,65	R\$ 114.202,07
18	DADOS E VOZ	Física	0,42%	-	-	-	-	-	-	30,00%	70,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 8.379,59	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.513,88	R\$ 5.865,71	R\$ 8.379,59
19	GASES MEDICINAIS	Física	0,80%	-	-	-	-	-	-	40,00%	60,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 16.120,69	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.448,28	R\$ 9.672,41	R\$ 16.120,69
20	URBANIZAÇÃO	Física	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 5.754,35	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.754,35	R\$ 5.754,35
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Física	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
		Financeira	R\$ 5.959,74	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.959,74	R\$ 5.959,74
TOTAL		Física	90,24%	12,46%	12,61%	12,59%	12,59%	12,54%	12,49%	12,50%	12,21%	100,00%
		Financeira	R\$ 2.005.430,10	R\$ 249.834,43	R\$ 252.941,53	R\$ 252.495,83	R\$ 252.410,94	R\$ 251.563,18	R\$ 250.513,01	R\$ 250.750,36	R\$ 244.920,82	R\$ 2.005.430,10

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Prefeitura Municipal de Porteirinha

Manoel José Soares Neto
Engenheira Civil - CREA MG 211-827/D