

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA GERCINA ALVES VILAS BOAS ALVES

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,37%	R\$ 22.699,46	100,00%	R\$ 22.699,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 22.699,46
2	FUNDAÇÃO	2,16%	R\$ 14.568,94	-	-	100,00%	R\$ 14.568,94	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 14.568,94
3	SUPERESTRUTURA	5,34%	R\$ 35.925,45	-	-	100,00%	R\$ 35.925,45	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 35.925,45
4	ALVENARIA	1,61%	R\$ 10.815,53	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.815,53	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.815,53
5	COBERTURA	5,20%	R\$ 35.019,50	-	-	-	-	100,00%	R\$ 35.019,50	-	-	-	-	100,00%	R\$ 35.019,50
6	ESQUADRIAS	2,12%	R\$ 14.271,76	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 14.271,76	100,00%	R\$ 14.271,76
7	REVESTIMENTO	8,34%	R\$ 56.146,86	-	-	56,00%	R\$ 31.442,24	44,00%	R\$ 24.704,62	-	-	-	-	100,00%	R\$ 56.146,86
8	PISOS	31,56%	R\$ 212.497,90	55,00%	R\$ 116.873,85	30,00%	R\$ 63.749,37	15,00%	R\$ 31.874,69	-	-	-	-	100,00%	R\$ 212.497,90
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,41%	R\$ 22.971,59	-	-	-	-	20,00%	R\$ 4.594,32	70,00%	R\$ 16.080,11	10,00%	R\$ 2.297,16	100,00%	R\$ 22.971,59
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,26%	R\$ 129.698,62	-	-	-	-	20,00%	R\$ 25.939,72	70,00%	R\$ 90.789,03	10,00%	R\$ 12.969,86	100,00%	R\$ 129.698,62



11	PINTURA	12,93%	R\$ 87.079,93	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 87.079,93	100,00%	R\$ 87.079,93
12	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	3,30%	R\$ 22.203,96	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 22.203,96	-	-	100,00%	R\$ 22.203,96
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,40%	R\$ 9.413,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.413,48	100,00%	R\$ 9.413,48
	TOTAL		R\$ 673.312,98	20,73%	R\$ 139.573,31	21,64%	R\$ 145.686,00	19,75%	R\$ 132.948,38	19,17%	R\$ 129.073,11	18,72%	R\$ 126.032,19	100,00%	R\$ 673.312,98
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 673.312,98	20,73%	R\$ 139.573,31	42,37%	R\$ 285.259,31	62,11%	R\$ 418.207,68	81,28%	R\$ 547.280,79	100,00%	R\$ 673.312,98	100,00%	R\$ 673.312,98

Porteirinha/MG, 01 de setembro de 2026

Eng. Civil Adilson Lino da Silva
CREA/MG: 161.397/D

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19

