

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)
REFORMA DA CMEI TIA MAÍSA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,12%	R\$ 10.602,56	100,00%	R\$ 10.602,56	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.602,56
2	ESQUADRIAS	1,09%	R\$ 2.264,52	100,00%	R\$ 2.264,52	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.264,52
3	PISOS	67,26%	R\$ 139.403,37	40,00%	R\$ 55.761,35	35,00%	R\$ 48.791,18	25,00%	R\$ 34.850,84	100,00%	R\$ 139.403,37
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,03%	R\$ 20.779,01	-	-	100,00%	R\$ 20.779,01	-	-	100,00%	R\$ 20.779,01
5	PINTURA	11,21%	R\$ 23.235,21	-	-	-	-	100,00%	R\$ 23.235,21	100,00%	R\$ 23.235,21
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,29%	R\$ 10.970,56	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.970,56	100,00%	R\$ 10.970,56
TOTAL			R\$ 207.255,23	33,11%	R\$ 68.628,43	33,57%	R\$ 69.570,19	33,32%	R\$ 69.056,61	100,00%	R\$ 207.255,23
TOTAL ACUMULADO			R\$ 207.255,23	33,11%	R\$ 68.628,43	66,68%	R\$ 138.198,62	100,00%	R\$ 207.255,23	100,00%	R\$ 207.255,23

Porteirinha/MG, 05 de setembro de 2026

Eng. Civil Adilson Lino da Silva
CREA/MG: 161.397/D

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19