

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

Empreendimento (Nome/Apelido)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HONÓRIO JOSÉ DA ROCHA

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,63%	R\$ 3.899,63	100,00%	R\$ 3.899,63	-	-	-	-	100,00%	R\$ 3.899,63
2	FUNDAÇÃO	3,95%	R\$ 5.852,10	100,00%	R\$ 5.852,10	-	-	-	-	100,00%	R\$ 5.852,10
3	SUPERESTRUTURA	8,06%	R\$ 11.945,31	100,00%	R\$ 11.945,31	-	-	-	-	100,00%	R\$ 11.945,31
4	ALVENARIA	5,51%	R\$ 8.174,01	100,00%	R\$ 8.174,01	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.174,01
5	COBERTURA	9,00%	R\$ 13.345,48	50,00%	R\$ 6.672,74	50,00%	R\$ 6.672,74	-	-	100,00%	R\$ 13.345,48
6	ESQUADRIAS	6,35%	R\$ 9.417,29	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.417,29	100,00%	R\$ 9.417,29
7	REVESTIMENTO	11,88%	R\$ 17.618,85	-	-	100,00%	R\$ 17.618,85	-	-	100,00%	R\$ 17.618,85
8	PISOS	7,62%	R\$ 11.290,92	-	-	50,00%	R\$ 5.645,46	50,00%	R\$ 5.645,46	100,00%	R\$ 11.290,92
9	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM AR-CONDICIONADO	3,35%	R\$ 4.967,21	-	-	100,00%	R\$ 4.967,21	-	-	100,00%	R\$ 4.967,21
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32,39%	R\$ 48.021,06	-	-	20,00%	R\$ 9.604,21	80,00%	R\$ 38.416,85	100,00%	R\$ 48.021,06
11	PINTURA	8,37%	R\$ 12.407,08	-	-	-	-	100,00%	R\$ 12.407,08	100,00%	R\$ 12.407,08



12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	R\$ 1.315,19	,	-	,	-	100,00%	R\$ 1.315,19	100,00%	R\$ 1.315,19
	TOTAL		R\$ 148.254,13	24,65%	R\$ 36.543,79	30,02%	R\$ 44.508,47	45,33%	R\$ 67.201,87	100,00%	R\$ 148.254,13
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 148.254,13	24,65%	R\$ 36.543,79	54,67%	R\$ 81.052,26	100,00%	R\$ 148.254,13	100,00%	R\$ 148.254,13

Porteirinha/MG, 04 de setembro de 2026

Eng. Civil Adilson Lino da Silva
CREA/MG: 161.397/D

Prefeitura Municipal de Porteirinha
CNPJ: 18.013.326/0001-19

