

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO                 |                                         |            |        |         |                                        |         |             |         |             |          |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|---------|----------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG                 |                                         |            |        |         | ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO |         |             |         |             |          |             |
| SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |                                         |            |        |         |                                        |         |             |         |             |          |             |
| ITEM                                         | DESCRIÇÃO                               | VALOR      | % INC. | 30 DIAS |                                        | 60 DIAS |             | 90 DIAS |             | 120 DIAS |             |
|                                              |                                         |            |        | %       | VALOR                                  | %       | VALOR       | %       | VALOR       | %        | VALOR       |
| 1                                            | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS               | 19.187,59  | 2,73%  | 100%    | 19187,59                               |         | 0           |         | 0           |          | 0           |
| 2                                            | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA   | 14.066,02  | 2,00%  | 100%    | 14066,01573                            |         | 0           |         | 0           |          | 0           |
| 3                                            | TRABALHOS EM TERRA                      | 7.533,21   | 1,07%  | 100%    | 7533,206708                            |         | 0           |         | 0           |          | 0           |
| 4                                            | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 69.172,80  | 9,84%  | 60%     | 41503,67706                            | 40%     | 27669,11804 |         | 0           |          | 0           |
| 5                                            | SUPERESTRUTURA                          | 35.771,72  | 5,09%  | 25%     | 8942,929362                            | 35%     | 12520,10111 | 40%     | 14308,68698 |          | 0           |
| 6                                            | ALVENARIA                               | 20.301,95  | 2,89%  |         | 0                                      | 40%     | 8120,780478 | 60%     | 12181,17072 |          | 0           |
| 7                                            | COBERTURA E FORRO                       | 11.475,01  | 1,63%  |         | 0                                      | 35%     | 4016,254267 | 55%     | 6311,256706 | 10%      | 1147,501219 |
| 8                                            | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 | 16.026,23  | 2,28%  |         | 0                                      | 35%     | 5609,179014 | 35%     | 5609,179014 | 30%      | 4807,867726 |
| 9                                            | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                  | 14.079,45  | 2,00%  | 10%     | 1407,945032                            | 20%     | 2815,890064 | 40%     | 5631,780128 | 30%      | 4223,835096 |
| 10                                           | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                     | 22.572,00  | 3,21%  | 20%     | 4514,399138                            | 30%     | 6771,598707 | 10%     | 2257,199569 | 40%      | 9028,798276 |
| 11                                           | ESQUADRIAS METÁLICAS                    | 6.087,23   | 0,87%  |         | 0                                      |         | 0           | 45%     | 2739,253935 | 55%      | 3347,977031 |
| 12                                           | FERRAGENS                               | 14.502,71  | 2,06%  |         | 0                                      | 20%     | 2900,541355 | 35%     | 5075,947371 | 45%      | 6526,218048 |
| 13                                           | REVESTIMENTO                            | 27.692,64  | 3,94%  |         | 0                                      |         | 0           | 50%     | 13846,32067 | 50%      | 13846,32067 |
| 14                                           | PISOS E RODAPÉS                         | 29.217,81  | 4,15%  |         | 0                                      |         | 0           | 45%     | 13148,01621 | 55%      | 16069,79759 |
| 15                                           | PINTURA                                 | 13.999,73  | 1,99%  |         | 0                                      |         | 0           | 10%     | 1399,973031 | 90%      | 12599,75728 |
| 16                                           | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS      | 132,45     | 0,02%  |         | 0                                      |         | 0           | 20%     | 26,4898504  | 80%      | 105,9594016 |
| 17                                           | QUADRA                                  | 374.997,64 | 53,32% |         | 0                                      | 30%     | 112499,2931 | 50%     | 187498,8219 | 20%      | 74999,52876 |

|                                                                                |         |            |       |        |          |        |             |        |             |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------|----------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| 18                                                                             | LIMPEZA | 6.274,40   | 0,89% |        | 0        |        | 0           |        | 0           | 100%    | 6274,403376 |
| 19                                                                             | OUTROS  | 170,31     | 0,02% |        | 0        |        | 0           |        | 0           | 100%    | 170,309264  |
| TOTAL MENSAL                                                                   |         |            |       | 13,82% | 97155,76 | 26,01% | 182922,7562 | 38,40% | 270034,0961 | 21,78%  | 153148,2737 |
| TOTAL ACUMULADO                                                                |         | 703.260,89 | 100%  | 13,82% | 97155,76 | 39,83% | 280078,5156 | 78,22% | 550112,6117 | 100,00% | 703260,89   |
| LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG 20 JULHO DE 2026                                |         |            |       |        |          |        |             |        |             |         |             |
| Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA |         |            |       |        |          |        |             |        |             |         |             |