

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,65%	11,03%	26,41%	39,78%	22,78%	100,00%
		Financeiro	21.669,60	R\$ 2.390,31	R\$ 5.722,75	R\$ 8.619,73	R\$ 4.936,81	R\$ 21.669,60
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,58%	100,00%				100,00%
		Financeiro	3.462,95	R\$ 3.462,95				R\$ 3.462,95
1.3	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	Físico %	1,57%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	9.340,28	R\$ 2.335,07	R\$ 2.335,07	R\$ 2.335,07	R\$ 2.335,07	R\$ 9.340,28
1.4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	5,35%	100,00%				100,00%
		Financeiro	31.794,62	R\$ 31.794,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.794,62
1.5	ALVENARIA	Físico %	1,26%	100,00%				100,00%
		Financeiro	7.494,63	R\$ 7.494,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.494,63
1.6	PISO	Físico %	18,25%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	108.479,44	R\$ 0,00	R\$ 54.239,72	R\$ 54.239,72	R\$ 0,00	R\$ 108.479,44
1.7	REVESTIMENTO	Físico %	2,91%		100,00%			100,00%
		Financeiro	17.276,59	R\$ 0,00	R\$ 17.276,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.276,59
1.8	GUARDA-CORPO e MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	5,90%				100,00%	100,00%
		Financeiro	35.068,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.068,95	R\$ 35.068,95
1.9	PINTURA	Físico %	2,61%				100,00%	100,00%
		Financeiro	15.504,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.504,64	R\$ 15.504,64
1.10	PAISAGISMO	Físico %	6,77%				100,00%	100,00%
		Financeiro	40.212,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.212,23	R\$ 40.212,23
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	22,30%		20,00%	80,00%		100,00%
		Financeiro	132.519,21	R\$ 0,00	R\$ 26.503,84	R\$ 106.015,37	R\$ 0,00	R\$ 132.519,21
1.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	1,28%		100,00%			100,00%
		Financeiro	7.590,52	R\$ 0,00	R\$ 7.590,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.590,52

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES

DATA: OUTUBRO DE 2024

REVISÃO n.º02 (MAIO/2026)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
2.0	CONCLUSÃO DA REFORMA DA PRAÇA DOS SAGRADOS CORAÇÕES							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,09%	47,04%	52,96%			100,00%
		Financeiro	6.500,88	R\$ 3.057,73	R\$ 3.443,15			R\$ 6.500,88
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,16%	100,00%				100,00%
		Financeiro	927,48	R\$ 927,48	R\$ 0,00			R\$ 927,48
2.3	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS	Físico %	4,06%		100,00%			100,00%
		Financeiro	24.142,60	R\$ 0,00	R\$ 24.142,60			R\$ 24.142,60
2.4	PAISAGISMO	Físico %	0,35%		100,00%			100,00%
		Financeiro	2.081,08	R\$ 0,00	R\$ 2.081,08			R\$ 2.081,08
2.5	PERGOLADOS	Físico %	8,17%	50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	48.575,68	R\$ 24.287,84	R\$ 24.287,84			R\$ 48.575,68
2.6	PISO DA PRAÇA	Físico %	0,18%	100,00%				100,00%
		Financeiro	1.050,08	R\$ 1.050,08	R\$ 0,00			R\$ 1.050,08
2.7	ILUMINAÇÃO	Físico %	11,07%	50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	65.768,01	R\$ 32.884,01	R\$ 32.884,01			R\$ 65.768,01
2.8	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,13%	100,00%				100,00%
		Financeiro	763,08	R\$ 763,08	R\$ 0,00			R\$ 763,08
2.9	MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	2,38%	100,00%				100,00%
		Financeiro	14.147,84	R\$ 14.147,84				R\$ 14.147,84
TOTAL		Físico %	100,00%	20,96%	33,73%	28,81%	16,50%	100,00%
		Financeiro	R\$ 594.370,39	R\$ 124.595,63	R\$ 200.507,17	R\$ 171.209,89	R\$ 98.057,70	R\$ 594.370,39

NATÁLIA DO CARMO MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG 237817