

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
BDI: 24,99%
REF.: SINAPI BH JULHO/2024 NÃO-DESONERADO
SEINFRA-MG SUL ABRIL/2024 NÃO-DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,67%	9,4%	12,4%	44,5%	33,6%	100,00%
		R\$ 12.198,40	R\$ 1.152,31	R\$ 1.511,40	R\$ 5.433,44	R\$ 4.101,25	R\$ 12.198,40
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	100,0%				100,00%
		R\$ 769,66	R\$ 769,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,66
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,92%	37,11%		62,9%		100,00%
		R\$ 8.999,60	R\$ 3.340,18	R\$ 0,00	R\$ 5.659,42	R\$ 0,00	R\$ 8.999,60
1.4	ALVENARIA	0,18%	100,0%				100,00%
		R\$ 325,56	R\$ 325,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,56
1.5	CORREÇÃO ESTRUTURAL	2,37%			100,0%		100,00%
		R\$ 4.338,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.338,07	R\$ 0,00	R\$ 4.338,07
1.6	REVESTIMENTO	14,48%			100,0%		100,00%
		R\$ 26.483,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.483,37	R\$ 0,00	R\$ 26.483,37
1.7	PISO	7,99%		100,0%			100,00%
		R\$ 14.619,68	R\$ 0,00	R\$ 14.619,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.619,68
1.8	PINTURA	15,05%				100,0%	100,00%
		R\$ 27.520,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.520,44	R\$ 27.520,44
1.9	COBERTURA e FORRO	20,43%	14,90%		50,0%	35,10%	100,00%
		R\$ 37.364,56	R\$ 5.568,72	R\$ 0,00	R\$ 18.682,28	R\$ 13.113,56	R\$ 37.364,56
1.10	ESQUADRIAS	7,94%		45,0%	55,0%		100,00%
		R\$ 14.514,05	R\$ 0,00	R\$ 6.531,32	R\$ 7.982,73	R\$ 0,00	R\$ 14.514,05
1.11	OUTROS SERVIÇOS	3,35%	100,0%				100,00%
		R\$ 6.121,60	R\$ 6.121,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.121,60
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,10%			50,0%	50,0%	100,00%
		R\$ 25.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.891,33	R\$ 12.891,33	R\$ 25.782,65
1.13	SERVIÇOS FINAIS	2,12%				100,0%	100,00%
		R\$ 3.868,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.868,70	R\$ 3.868,70
TOTAL	Físico %	100,00%	9,45%	12,39%	44,54%	33,62%	100,00%
	Total	R\$ 182.906,34	R\$ 17.278,03	R\$ 22.662,40	R\$ 81.470,64	R\$ 61.495,27	R\$ 182.906,34

Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220