



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SEGOV Nº 011/2021	63131	PREFEITURA DE ITAJUBA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO DA QUADRA DO CAIC	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO	161.475,02	% Período:	51,28%	48,72%										
		1\$		82.800,21	78.674,81										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.756,07	% Período:	100,00%											
		2\$		2.756,07	-										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.944,40	% Período:	50,00%	50,00%										
		2\$		4.972,20	4.972,20										
1.3.	FUNDAÇÃO	8.533,88	% Período:	100,00%											
		2\$		8.533,88	-										
1.4.	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	63.695,24	% Período:	100,00%											
		2\$		63.695,24	-										
1.5.	FECHAMENTO E DIVISORIA	20.064,20	% Período:		100,00%										
		2\$		-	20.064,20										
1.6.	HIDROSSANITARIO	9.143,28	% Período:	20,00%	80,00%										
		2\$		1.828,66	7.314,62										
1.7.	ELETRICA	15.405,99	% Período:		100,00%										
		2\$		-	15.405,99										
1.8.	PISO E REVESTIMENTOS	14.459,76	% Período:		100,00%										
		2\$		-	14.459,76										
1.9.	REBOCO E PINTURA	10.181,55	% Período:		100,00%										
		2\$		-	10.181,55										
1.10.	DEMOLIÇÃO	1.014,16	% Período:	100,00%											
		2\$		1.014,16	-										
1.11.	BANCO MOLDADO IN-LOCO	5.115,35	% Período:		100,00%										
		2\$		-	5.115,35										
1.12.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.161,14	% Período:		100,00%										
		2\$		-	1.161,14										
Total: R\$ 161.475,02			%:	51,28%	48,72%										
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Financiamento:		51.277,41	48.722,59										
		Contrapartida:		31.522,80	29.952,22										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		82.800,21	78.674,81										
	Acumulado:	%:		51,28%	100,00%										
		Financiamento:		51.277,41	100.000,00										
		Contrapartida:		31.522,80	61.475,02										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		82.800,21	161.475,02										
		Administração Local:													

ITAJUBA - MG
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA
CREA/CAU: 174.603/D
ART/RRT: MG20254312891