

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU-MG	1103833-63	39994/2025	CONSTRUÇÃO DE VINTE UNIDADES HABITACIONAIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL			ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES ETAPA 03 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES ETAPA 04 - UNIDADES 11 A ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09																
	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAM					1																					
F	2	INTALAÇÃO DE CANTEIRO (BARRACÃO, PLA						2																				
F	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	2	3	4	5	6	7	8	9													
F	4	SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMA	2	2	3	3																						
F	5	BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO	2	2	3	4																						
F	6	IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS DI	2	2	4	4																						
F	7	VIGAS DE RESPALDO	3	4	5	5																						
F	8	PILARES	3	3	4	4																						
F	9	LAJES	3	4	5	5																						
F	10	ALVENARIAS	3	3	4	4																						
F	11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	7	7	8	9																						
F	12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7	7	8	9																						
F	13	ESTRUTURA DE COBERTURA	4	5	6	6																						
F	14	TELHAMENTO	4	5	6	6																						
F	15	FORROS	6	7	7	8																						
F	16	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES	5	5	7	7																						
F	17	REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO	5	6	7	7																						
F	18	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO	6	6	7	8																						
F	19	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES	4	5	6	7																						
F	20	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PISO	4	4	5	5																						
F	21	IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS	2	2	5	5																						
F	22	PINTURA DD PAREDES INTERNAS	7	7	8	9																						
F	23	PINTURA DD TETO INTERNAS	7	7	8	9																						
F	24	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	6	6	8	9																						
F	25	PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	8	8	9	9																						
F	26	ACABAMENTO EM PEDRA NATURAL	6	6	7	8																						
F	27	CAIXAS E DISJUNTORES	7	7	8	9																						
F	28	FIOS E CABOS	8	8	9	9																						
F	29	ENTRADA DE ENERGIA	7	7	8	8																						
F	30	ENTRADA DE ÁGUA	6	6	7	7																						
F	31	REDE PLUVIAL E ESGOTO	5	5	6	6																						
F	32	ACABAMENTOS ELÉTRICOS	8	8	9	9																						
F	33	LOUÇAS	9	9	9	9																						
F	34	METAIS	9	9	9	9																						
F	35	EQUIPAMENTOS	9	9	9	9																						
F	36	ELÉTRICA EMBITIDA EM LAJE E FORROS	6	5	7	7																						

[illegible]

F	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09			
F	Parcela	%	0,71%	8,88%	10,99%	16,65%	17,89%	19,15%	11,74%	6,78%	7,21%			
F		R\$	18.944,35	236.748,76	292.881,28	443.903,34	476.892,53	510.373,19	312.883,60	180.768,31	192.297,42			
F	Acumulado	%	0,71%	9,59%	20,58%	37,23%	55,12%	74,27%	86,00%	92,79%	100,00%			
F		R\$	18.944,35	255.693,11	548.574,39	992.477,73	1.469.370,26	1.979.743,45	2.292.627,05	2.473.395,36	2.665.692,78			
F	Administração Local	%	0,37%	9,25%	20,25%	37,00%	55,00%	74,25%	86,00%	92,75%	100,00%			

F PIRANGU

F Local

Name: NIL CEZAR AUGUSTO PERES

F quinta-feira, 9 de outubro de 2025

F Data

Responsável Técnico

Nome: NILCEZAR AUGUSTO PERES

CREA/CAU: 161.233/D-MG

ART/RRT: MG2025435540