



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
Rua Oswaldo Reynaldo, 56 – Centro – CEP 37512- 000
Estado de Minas Gerais – CNPJ: 18026013/0001-03

PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA – WENCESLAU BRAZ/MG

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – SINAPI/MG JUL/2026 DESONERADO + SICRO/SETOP-MG + PESQUISA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Grupo	Custo direto	% do direto	BDI	Total c/ BDI	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Acumulado
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.484,44	4,01%	R\$ 5.387,42	R\$ 32.871,86	70%	R\$ 23.010,30	30%	R\$ 9.861,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70%	R\$ -	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA	R\$ 4.018,60	0,59%	R\$ 787,71	R\$ 4.806,31	100%	R\$ 4.806,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
04 - DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.471,64	0,95%	R\$ 1.268,55	R\$ 7.740,19	100%	R\$ 7.740,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
05 - MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 45.149,55	6,59%	R\$ 8.850,09	R\$ 53.999,64	50%	R\$ 26.999,82	30%	R\$ 16.199,89	20%	R\$ 10.799,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS	R\$ 179.848,61	26,27%	R\$ 35.253,41	R\$ 215.102,02		R\$ -	20%	R\$ 43.020,40	50%	R\$ 107.551,01	25%	R\$ 53.775,51	5%	R\$ 10.755,10		R\$ -	100%
07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD	R\$ 206.592,50	30,18%	R\$ 40.495,67	R\$ 247.088,17		R\$ -	30%	R\$ 74.126,45	20%	R\$ 49.417,63	30%	R\$ 74.126,45	20%	R\$ 49.417,63		R\$ -	100%
08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND	R\$ 53.649,90	7,84%	R\$ 10.516,30	R\$ 64.166,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	45%	R\$ 28.874,79	25%	R\$ 16.041,55	30%	R\$ 19.249,86	100%
09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO	R\$ 59.571,80	8,70%	R\$ 11.677,09	R\$ 71.248,89	10%	R\$ 7.124,89	60%	R\$ 42.749,33	30%	R\$ 21.374,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%
10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR	R\$ 100.440,34	14,67%	R\$ 19.688,03	R\$ 120.128,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80%	R\$ 96.102,70	20%	R\$ 24.025,67	100%
11 - SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.412,20	0,21%	R\$ 276,82	R\$ 1.689,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 168,90	90%	R\$ 1.520,12	100%
TOTAL	R\$ 684.639,58	100,00%	R\$ 134.201,08	R\$ 818.840,66		R\$ 69.681,51		R\$ 185.957,64		R\$ 189.143,24		R\$ 156.776,75		R\$ 172.485,88		R\$ 44.795,65	

SAMANTHA MARIANE
CORTEZ DA
SILVA:09734671693

Assinado de forma digital por
SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA
SILVA:09734671693
Dados: 2026.10.02 10:16:34 -03'00'

WENCESLAU BRAZ, 30 de setembro de 2026.

Samantha Mariane Cortez da Silva
Engenheira Civil
CREA/MG 199.608/D