



Obra
Ampliação, adequação e reforma. CMEI Generosa

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 40.763,78 | 40.763,78 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | 100,00% | |
| | | 10.721,28 | 10.721,28 | |
| 3 | FUNDAÇÃO | 100,00% | 100,00% | |
| | | 15.466,49 | 15.466,49 | |
| 4 | ESTRUTURA | 100,00% | 75,00% | 25,00% |
| | | 16.114,22 | 12.085,67 | 4.028,56 |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 7.635,64 | | 7.635,64 |
| 6 | ALVENARIA | 100,00% | 100,00% | |
| | | 16.310,85 | 16.310,85 | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 5.537,48 | 2.768,74 | 2.768,74 |
| 8 | COBERTURA | 100,00% | | 100,00% |
| | | 5.947,20 | | 5.947,20 |
| 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 23.428,12 | | 23.428,12 |
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% | | 100,00% |
| | | 29.367,08 | | 29.367,08 |
| 11 | FORROS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 2.356,91 | | 2.356,91 |
| 12 | REVESTIMENTO DE PISO | 100,00% | | 100,00% |
| | | 6.843,74 | | 6.843,74 |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 32,00% | 68,00% |
| | | 10.910,20 | 3.491,26 | 7.418,94 |
| 14 | PINTURA | 100,00% | | 100,00% |
| | | 95.694,55 | | 95.694,55 |
| 15 | DIVERSOS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 12.968,93 | | 12.968,93 |
| Porcentagem | | | 33,86% | 66,14% |
| Custo | | | 101.608,0 | 198.458,40 |
| | | | 6 | |
| Porcentagem Acumulado | | | 33,86% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 101.608,0 | 300.066,47 |
| | | | 6 | |

Uruaçu, 25 de maio de 2026

FERNANDA (CAU N°A282095-1)
Arquiteto e Urbanista