

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Jequitinhonha - MG
OBRA: Reforma da UBS no Distrito São Pedro.
LOCAL: Rua Januária, S/N, Distrito São Pedro

DATA: 10/05/2024
LDI= 28,82%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

OBS: PLANILHA REFERENTE A MÃO DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Discriminação	VALOR DOS SERVIÇOS		Mes 1		Mes 2		Mes 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	AJUSTE NA INDICAÇÃO DO TELHADO DA RECEPÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E JANELAS)	R\$ 3.152,83	3,94%	R\$ 3.152,83	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.152,83	100,00%
2	SUBSTITUIÇÃO DE CALHA (CHAPA GALVANIZADA COM DESENVOLVIMENTO DE 90 CM)	R\$ 1.391,22	1,74%	R\$ 1.391,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.391,22	100,00%
3	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL (SUBSTITUIR TELHAS QUEBRADAS)	R\$ 11.001,20	13,75%	R\$ 7.700,84	70,00%	R\$ 3.300,36	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.001,20	100,00%
4	TRAVAMENTO DE PAREDES (BARRA DE 8 MM)	R\$ 1.545,84	1,93%	R\$ 1.545,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.545,84	100,00%
5	TROCA DE TORNEIRAS	R\$ 463,77	0,58%	R\$ 463,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 463,77	100,00%
6	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x3 CM, PELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$ 8.115,30	10,14%	R\$ 4.057,65	50,00%	R\$ 4.057,65	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.115,30	100,00%
7	REPARO EM PORTAS DE JANELAS E PORTAS	R\$ 966,15	1,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 966,15	100,00%	R\$ 966,15	100,00%
8	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	R\$ 16.592,00	20,73%	R\$ 8.296,00	50,00%	R\$ 8.296,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.592,00	100,00%
9	TROCA DE JANELAS (Tipo Veneziana - Material: Aço - Dimensões: 150 cm x 100 cm (Largura x Altura))	R\$ 1.288,20	1,61%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.288,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.288,20	100,00%
10	RECOMPOSIÇÃO DE FECHOS DE JANELAS	R\$ 1.223,80	1,53%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.223,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.223,80	100,00%
11	INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE SOBREPOR (PORTAS)	R\$ 901,70	1,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 901,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 901,70	100,00%
12	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE (RODAPE)	R\$ 1.507,14	1,88%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.507,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.507,14	100,00%
13	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (INCLUSIVE CHAPISCO E REBOCO)	R\$ 12.569,95	15,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.047,96	80,00%	R\$ 2.511,99	20,00%	R\$ 12.569,95	100,00%
14	PAINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO, INCLUSIVE MASSA ACRILICA CORRIDA (VTA)	R\$ 19.320,00	24,14%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.320,00	100,00%	R\$ 19.320,00	100,00%
TOTAL		R\$ 80.029,10	100%	R\$ 26.608,15	33,25%	R\$ 30.622,81	38,26%	R\$ 22.798,14	28,49%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 80.029,10	100%	R\$ 26.608,15	33,25%	R\$ 57.230,96	71,51%	R\$ 80.029,10	100,00%		

ARTHUR AGUIAR RAMOS-CREA SP 506972985/D
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

JOSÉ AUGUSTO ALVES MENDES
SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS