

CRONOGRAMA FÍSICO



Governo do Município de Santa Bárbara do Tugúrio, ESTADO DE
MINAS GERAIS Adm. 2025/2028 – “Progresso Presente, Futuro em
Construção.”

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO ESSENCIAIS PARA OBRAS DE PROVISÃO DE
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO/MG

25/03/2026

PRAZO DA OBRA EM DIAS: 15 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	Terraplenagem	Físico %	100,00%	50,00%	50%													
2	Muro de Contenção	Físico %	100,00%		25%	25%	25%	25%										
3	Muro de vedação	Físico %	100,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4	Rede de distribuição de água potável	Físico %	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
5	Rede coletora de esgoto	Físico %	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
6	Calçada	Físico %	100,00%														50,00%	50,00%
7	Pavimentação	Físico %	100,00%													33,00%	33,00%	34,00%
8	Drenagem	Físico %	0,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
9	Iluminação pública	Físico %	100,00%														50,00%	50,00%

Observações:
Todo os serviços citados a cima serão executados pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - MG com recurso próprio.

José Antônio Alves Donato
Prefeitura Municipal

Matheus Sousa
Eng Civil CREA: 221209/D

