



**Governo do Município de Santa Bárbara do Tugúrio, ESTADO DE
MINAS GERAIS Adm. 2025/2028 – “Progresso Presente, Futuro em
Construção.”**

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO ESSENCIAIS PARA OBRAS DE PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO/MG

Item do Macroserviço (não financiável)	Descrição do Macroserviço (não financiável)	Prazo / Momento de Execução
Terraplenagem	Platorização do terreno para implantação das edificações nos respectivos lotes.	2 meses - execução prévia ao início da implantação das unidades habitacionais.
Muro de Contenção	Execução de muro de contenção nos lotes	4 meses- execução concomitante à etapa de terraplenagem.
Muro de vedação	Execução de muro de vedação em blocos nos lotes.	10 meses - execução concomitante às etapas das edificações.
Rede de distribuição de água potável	Execução das redes de distribuição de água potável para atender as demandas das edificações.	3 meses - execução concomitante à elaboração dos projetos básicos e executivos pela empresa vencedora da licitação
Rede coletora de esgoto	Execução da rede coletora de esgoto sanitário, para atendimento das edificações implantadas no bairro.	2 meses- execução concomitante à elaboração dos projetos básicos e executivos pela empresa vencedora da licitação.
Calçada	Execução de fossa séptica e sumidouro, para atendimento às edificações implantadas no distrito de Palmeiras do Vale.	2 meses - execução concomitante, com conclusão antes da finalização das unidades habitacionais.
Pavimentação	Pavimentação das vias públicas.	3 meses - execução concomitante, com conclusão antes da finalização das unidades habitacionais.
Iluminação pública	Instalação de iluminação pública.	2 meses - execução concomitante, com conclusão anterior à entrega das unidades habitacionais.

José Antônio Alves Donato
Prefeito Municipal

Matheus Sousa
Eng. Civil - CREA 221209/D