

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 601.556,31									DATA: 05/01/2026	
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			LOCAL: RUA JURANDIR GUESES, CAPARAÓ - MG										
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SER-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	7,37%	100,00%								
			Financeiro	R\$ 44.353,05	R\$ 44.353,05								
2	INF-001	INFRAESTRUTURA	Físico %	7,39%	30,00%	70,00%							
			Financeiro	R\$ 44.479,59	R\$ 13.343,88	R\$ 31.135,71							
3	SUP-001	SUPERESTRUTURA	Físico %	11,45%		40,00%	40,00%	20,00%					
			Financeiro	R\$ 68.883,99		R\$ 27.553,60	R\$ 27.553,60	R\$ 13.776,80					
4	COB-001	COBERTURA E FORRO	Físico %	16,10%				10,00%	30,00%	50,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$ 96.877,95				R\$ 9.687,80	R\$ 29.063,39	R\$ 48.438,98	R\$ 9.687,80		
5	ALV-001	ALVENARIA E VEDAÇÕES	Físico %	8,38%			30,00%	40,00%	30,00%				
			Financeiro	R\$ 50.383,65			R\$ 15.115,10	R\$ 20.153,46	R\$ 15.115,10				
6	INS-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,27%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 43.749,07	R\$ 4.374,91	R\$ 4.374,91	R\$ 17.499,63	R\$ 17.499,63					
7	LOU-001	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,94%									100,00%
			Financeiro	R\$ 11.696,00									R\$ 11.696,00
8	ESQ-001	ESQUADRIAS	Físico %	4,66%								100,00%	
			Financeiro	R\$ 28.052,01								R\$ 28.052,01	
9	REV-001	REVESTIMENTOS E GRANITOS	Físico %	25,83%					15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 155.366,07					R\$ 23.304,91	R\$ 23.304,91	R\$ 46.609,82	R\$ 31.073,21	R\$ 31.073,21
10	PIN-001	PINTURA	Físico %	4,76%							20,00%	30,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 28.604,91								R\$ 5.720,98	R\$ 8.581,47
11	SER-002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,47%									100,00%
			Financeiro	R\$ 8.829,26									
12	INS-002	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3,06%		40,00%	40,00%	20,00%					
			Financeiro	R\$ 18.380,66		R\$ 7.352,26	R\$ 7.352,26	R\$ 3.676,13					
13	LIM-001	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,32%									100,00%
			Financeiro	R\$ 1.900,10									R\$ 1.900,10
TOTAL			Físico %	100,00%	10,32%	11,71%	11,22%	10,77%	11,22%	11,93%	10,31%	11,26%	11,27%
			Financeiro	R\$ 601.556,31	R\$ 62.071,83	R\$ 70.416,48	R\$ 67.520,58	R\$ 64.793,81	R\$ 67.483,39	R\$ 71.743,89	R\$ 62.018,60	R\$ 67.706,70	R\$ 67.801,03
Observações													
Quadro de Assinaturas:													
Hugo Afonso Tavares Engenheiro Civil CREA-MG: 201.118/D Diógenes da Silva Miranda Prefeito Municipal													