

|                              |  |
|------------------------------|--|
| A N E X O                    |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ - MG  |         |                       | VALOR DA OBRA: R\$ 309.488,06            |                |               |                |               | DATA: 23/03/2026           |       |       |
|---|---------|-----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|-------|
| OBRA: META 1 -Reconstrução da ponte mista de cabeceira de saco de cimento/com resto de madeira em ponte mista de concreto com vigas metálicas no Distrito |         |                       | LOCAL: Distrito Capim Roxo, Caparaó - MG |                |               |                |               | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |       |       |
| ITEM  | CÓDIGO  | ETAPAS/DESCRIÇÃO      | FÍSICO/<br>FINANCEIRO                    | TOTAL ETAPAS   | MÊS 1         | MÊS 2          | MÊS 3         | MÊS 4                      | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1   | SER-001 | SERVIÇOS INICIAIS     | Físico %                                 | 1,72%          | 100,00%       |                |               |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 5.308,56   | R\$ 5.308,56  | R\$ -          | R\$ -         |                            |       |       |
| 2   | SER-002 | SERVIÇOS TÉCNICOS     | Físico %                                 | 4,13%          | 100,00%       |                |               |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 12.783,65  | R\$ 12.783,65 | R\$ -          | R\$ -         |                            |       |       |
| 3   | CAB-001 | CABECEIRAS E FUNDAÇÃO | Físico %                                 | 47,00%         | 50,00%        | 50,00%         |               |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 145.451,29 | R\$ 72.725,65 | R\$ 72.725,65  | R\$ -         |                            |       |       |
| 4   | TAB-001 | TABULEIRO             | Físico %                                 | 46,89%         |               | 40,00%         | 60,00%        |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 145.112,12 | R\$ -         | R\$ 58.044,85  | R\$ 87.067,27 |                            |       |       |
| 5   | DRE-001 | DRENAGEM              | Físico %                                 | 0,27%          |               |                | 100,00%       |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 832,44     | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 832,44    |                            |       |       |
| TOTAL   |         |                       | Físico %                                 | 100,00%        | 29,34%        | 42,25%         | 28,40%        |                            |       |       |
|   |         |                       | Financeiro                               | R\$ 309.488,06 | R\$ 90.817,86 | R\$ 130.770,49 | R\$ 87.899,71 |                            |       |       |

**Quadro de Assinaturas:**

|             |
|-------------|
| Observações |
|-------------|

**Hugo Afonso Tavares**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-MG: 201.118/D**

**Diógenes da Silva Miranda**  
**Prefeito Municipal**