

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VENTURA								SRE:							
	MUNICÍPIO / DISTRITO: DIVINO/MG								ENDEREÇO: RUA DIRCE ROSA GOMES, 33, CIDADE NOVA							
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO INDEPENDENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VENTURA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 18.290,35	1,50%	100,00%	18.290,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18.290,35
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 33.249,46	2,73%	100,00%	33.249,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33.249,46
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	R\$ 106.348,89	8,73%	50,00%	53.174,44	50,00%	53.174,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	106.348,89
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 215.910,49	17,73%	0,00%	0,00	25,00%	53.977,62	50,00%	107.955,24	25,00%	53.977,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	215.910,49
5	ALVENARIA	R\$ 60.507,07	4,97%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	30.253,54	50,00%	30.253,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60.507,07
6	COBERTURA E FORRO	R\$ 98.769,43	8,11%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	49.384,72	50,00%	49.384,72	98.769,43
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 22.614,44	1,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	11.307,22	50,00%	11.307,22	22.614,44
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 13.330,17	1,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.665,09	50,00%	6.665,09	13.330,17
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 26.513,59	2,18%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	13.256,80	50,00%	13.256,80	26.513,59
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 10.018,78	0,82%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.018,78	10.018,78
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 63.937,15	5,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	63.937,15	63.937,15
12	FERRAGENS	R\$ 2.435,84	0,20%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.435,84	2.435,84
13	REVESTIMENTO	R\$ 173.481,41	14,24%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	86.740,70	50,00%	86.740,70	0,00%	0,00	173.481,41
14	PISOS E RODAPÉS	R\$ 91.861,19	7,54%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	22.965,30	50,00%	45.930,60	25,00%	22.965,30	0,00%	0,00	91.861,19
15	VIDROS	R\$ 8.923,62	0,73%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.923,62	8.923,62
16	PINTURA	R\$ 85.718,19	7,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	42.859,09	50,00%	42.859,09	85.718,19
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	R\$ 28.912,96	2,37%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.912,96	28.912,96
18	DIVERSOS	R\$ 3.780,43	0,31%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.780,43	3.780,43
19	LIMPEZA	R\$ 6.203,84	0,51%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.203,84	6.203,84
20	OUTROS	R\$ 147.165,98	12,08%	0,00%	0,00	25,00%	36.791,50	25,00%	36.791,50	50,00%	73.582,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	147.165,98
TOTAL MENSAL				8,60%	104.714,25	8,80%	107.152,06	13,23%	161.174,08	17,81%	216.902,46	19,14%	233.178,92	20,34%	247.685,54	1.217.973,29
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.217.973,29	100,00%	8,60%	104.714,25	17,39%	211.866,31	30,63%	373.040,39	48,44%	589.942,85	67,58%	823.121,77	87,92%	1.070.807,31	1.217.973,29
LOCAL / DATA: DIVINO/MG, 08 DE JUNHO DE 2026.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Morais Parreira da Silva, Engenheiro Civil, CREA MG 245032/D																
REPRESENTANTE LEGAL: MAURI VENTURA DO CARMO - PREFEITO MUNICIPAL																