

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	165.818,67	82.909,34	82.909,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.818,67
			50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	FUNDAÇÃO	212.722,66	106.361,33	106.361,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.722,66
			50%	50%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	ESTRUTURA	374.436,99	-	74.887,40	112.331,10	112.331,10	74.887,40	-	-	-	-	-	-	-	374.436,99
			0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	181.163,40	-	-	54.349,02	63.407,19	63.407,19	-	-	-	-	-	-	-	181.163,40
			0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	COBERTURA	88.667,70	-	-	-	-	-	44.333,85	44.333,85	-	-	-	-	-	88.667,70
			0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.674,03	-	-	-	-	-	-	14.674,03	-	-	-	-	-	14.674,03
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7	ESQUADRIAS	201.593,04	-	-	-	60.477,91	70.557,56	70.557,56	-	-	-	-	-	-	201.593,04
			0%	0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	78.422,78	-	-	-	15.684,56	31.369,11	31.369,11	-	-	-	-	-	-	78.422,78
			0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	105.459,48	-	-	-	-	52.729,74	52.729,74	-	-	-	-	-	-	105.459,48
			0%	0%	0%		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	18.517,13	-	-	-	-	-	-	18.517,13	-	-	-	-	-	18.517,13
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	REVESTIMENTO DE TETO	31.947,84	-	-	-	-	-	-	31.947,84	-	-	-	-	-	31.947,84
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
12	PINTURA	85.167,17	-	-	-	-	-	-	-	-	25.550,15	25.550,15	-	34.066,87	85.167,17
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	0%	40%	100%
13	MARMORARIA	10.842,15	-	-	-	-	-	-	-	10.842,15	-	-	-	-	10.842,15
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.653,60	-	-	-	-	-	-	-	31.826,80	31.826,80	-	-	-	63.653,60
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	169.745,73	-	-	-	16.974,57	33.949,15	33.949,15	33.949,15	33.949,15	16.974,57	-	-	-	169.745,73
			0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	100%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	242.954,84	-	-	-	24.295,48	48.590,97	48.590,97	48.590,97	48.590,97	-	-	-	24.295,48	242.954,84
			0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%		0%	0%	10%	100%
17	CLIMATIZAÇÃO	124.536,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.268,03	62.268,03	-	124.536,06
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
18	DADOS E VOZ	9.113,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.113,86	-	9.113,86
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
19	GASES MEDICINAIS	20.821,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.821,34	20.821,34
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.614,89	5.614,89

20	URBANIZAÇÃO	5.614,89	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.273,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.273,29	7.273,29
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	VALOR DO PERÍODO		189.270,66	264.158,06	166.680,12	293.170,81	375.491,12	281.530,38	192.012,97	125.209,07	74.351,52	87.818,18	71.381,89	92.071,87	2.213.146,67
	VALOR ACUMULADO	2.213.146,67	189.270,66	264.158,06	166.680,12	293.170,81	375.491,12	281.530,38	192.012,97	125.209,07	74.351,52	87.818,18	71.381,89	92.071,87	2.213.146,67
	PERCENTUAL DO PERÍODO		8,55%	11,94%	7,53%	13,25%	16,97%	12,72%	8,68%	5,66%	3,36%	3,97%	3,23%	4,16%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100%	8,55%	20,49%	28,02%	41,27%	58,23%	70,95%	79,63%	85,29%	88,65%	92,61%	95,84%	100,00%	100%

Ana Paula Rizzi Oliveira

Assinado de forma digital por Ana Paula Rizzi Oliveira
Dados: 2026.09.22 11:55:43 -03'00'

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

Data: 18/03/2026

MAURI VENTURA DO
CARMO:19722176668

Assinado digitalmente por MAURI VENTURA DO CARMO:19722176668
ND: C=BR, CN=MAURI VENTURA DO CARMO:19722176668, O=ICP-
Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 11:55:43 -03'00'

Mauri Ventura do Carmo - Engº Civil - CREA MG 161.303/D