

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Reforma da Capela Mortuária	DATA:	02/07/2025	FOLHA 01-01
-----------------------------------	-------	------------	-------------

Endereço da Obra: Rua Moreira Carneiro, s/nº - Centro - Faria Lemos/MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 651,03	100,00%	R\$ 651,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,37%	R\$ 436,79	100,00%	R\$ 436,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	7,94%	R\$ 9.343,47	100,00%	R\$ 9.343,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	4,19%	R\$ 4.922,88	100,00%	R\$ 4.922,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	COBERTURA	13,83%	R\$ 16.262,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.262,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	41,42%	R\$ 48.721,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 12.180,41	25,00%	R\$ 12.180,41	25,00%	R\$ 12.180,41	25,00%	R\$ 12.180,41
7	ESQUADRIAS	16,31%	R\$ 19.184,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.592,13	50,00%	R\$ 9.592,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,10%	R\$ 7.179,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.589,88	50,00%	R\$ 3.589,88
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8,18%	R\$ 9.622,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.811,40	50,00%	R\$ 4.811,40
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1,11%	R\$ 1.301,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.301,57
TOTAL	SIMPLES			13,05%	R\$ 15.354,17	13,83%	R\$ 16.262,62	18,51%	R\$ 21.772,54	18,51%	R\$ 21.772,54	17,50%	R\$ 20.581,69	18,60%	R\$ 21.883,26
	ACUMULADO		R\$ 117.626,81	13,05%	R\$ 15.354,17	26,88%	R\$ 31.616,79	45,39%	R\$ 53.389,33	63,90%	R\$ 75.161,87	81,40%	R\$ 95.743,56	100,00%	R\$ 117.626,81

Resp. Técnico: Eng^o Marcus Paulo de Souza Lima - Eng^o Civil CREA 71.191/D

Observações: