



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.116.129/0001-25

PREFEITURA: BALDIM			VALOR DA OBRA R\$	R\$ 227.683,08		DATA BASE: 10/2023	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE VARGEM GRANDE DA SERRA, MUNICÍPIO DE BALDIM-MG.			LOCAL: CENTRO DE BALDIM			PRAZO DA OBRA: 03 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1		SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	17,16%	70,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	39.062,15	R\$ 27.343,51	R\$ 7.812,43	R\$ 3.906,22
2		INFRA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	19,43%	100,00%		
			Financeiro	44.231,89	R\$ 44.231,89		
3		PAREDES E PAINÉIS	Físico %	14,24%		50,00%	50,00%
			Financeiro	32.423,02		R\$ 16.211,51	R\$ 16.211,51
4		COBERTURAS, DRENAGEM PLUVIAL E PROTEÇÕES	Físico %	32,42%	20,00%	30,00%	50,00%
			Financeiro	73.806,07	R\$ 14.761,21	R\$ 22.141,82	R\$ 36.903,04
6		REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS	Físico %	5,55%			100,00%
			Financeiro	12.633,27			R\$ 12.633,27
5		CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA	Físico %	6,99%		70,00%	30,00%
			Financeiro	15.915,34		R\$ 11.140,74	R\$ 4.774,60
7		EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	3,71%			100,00%
			Financeiro	8.457,55			R\$ 8.457,55
8		COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,51%			100,00%
			Financeiro	1.153,79			R\$ 1.153,79
TOTAL			Financeiro	R\$ 227.683,08	R\$ 86.336,61	R\$ 57.306,50	R\$ 84.039,97

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 11/07/2024 16:19:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Caroline Fonseca Moura
Arquiteta do Município de Baldim



Stener Marcelo Fonseca
Engenheiro do Município de Baldim

A135811-1
CAM/MG A135811-1

189760D
CREA/MG: 189760D