



PREFEITURA DE
BURITIS
ONDE HÁ TRABALHO, HÁ CRESCIMENTO!
Ativ. 2025 5028

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL					DATA: 30/06/2026				
ARQUIBANDA ESTÁDIO MUNICIPAL DE BURITIS - MG			LOCAL: AVENIDA BIAS FORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL					PRAZO DA OBRA: 4 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,80%	100,00%							
			Financeiro	62.874,46	62.874,46							
2		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,42%	100,00%							
			Financeiro	19.522,76	19.522,76							
3		CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	5,92%	100,00%							
			Financeiro	47.701,17	47.701,17							
4		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	52,88%	25,00%	50,00%	25,00%					
			Financeiro	426.369,18	106.592,29	213.184,59	106.592,29					
5		ALVENARIA, ALAMBRADO E CORRIMÃO	Físico %	7,34%			100,00%					
			Financeiro	59.224,15			59.224,15					
6		COBERTURA	Físico %	17,09%			100,00%					
			Financeiro	137.778,53			137.778,53					
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,13%		25,00%	25,00%	50,00%				
			Financeiro	49.428,54		12.357,14	12.357,14	24.714,27				
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,43%				100,00%				
			Financeiro	3.449,42				3.449,42				
TOTAL			Físico %	100,00%	29,35%	27,97%	39,18%	3,49%				
			Financeiro	R\$ 806.348,21	R\$ 236.690,68	R\$ 225.541,72	R\$ 315.952,11	R\$ 28.163,69				

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

Assinatura do Prefeito

17.510/D - GO

CREA

Observações: