

CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL BURITIS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

MUNICÍPIO: BURITIS - MG

LOCAL: VILA SÃO VICENTE LOGRADOUROS: AV. MARIA DE SANTANA BARROS, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA

DATA: 10/07/2026

			MESES		
ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	1º	2º	3º
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	14.422,56	33%	33%	34%
			4.759,44	4.759,44	4.903,67
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	4.652,16	50%	0%	50%
			2.326,08	-	2.326,08
03	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	9.888,77	100%	0%	0%
			9.888,77	-	-
04	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD)	280.188,28	50%	50%	0%
			140.094,14	140.094,14	-
05	MEIO FIO	52.209,28	0%	50%	50%
			-	26.104,64	26.104,64
06	SINALIZAÇÃO VERTICAL	15.751,86	0%	0%	100%
			-	-	15.751,86
TOTAL GERAL		R\$ 377.112,91			
VALOR MENSAL EM R\$			157.068,43	170.958,22	49.086,25
VALOR MENSAL EM %			41,65%	45,33%	13,02%
VALOR ACUMULADO EM R\$			157.068,43	328.026,66	377.112,91
VALOR ACUMULADO EM %			41,65%	86,98%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ELOILTON RAFAEL TAVARES

CREA 17.510/D - GO