

**CRONOGRAMA-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO - MG

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
OBRA: PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO B  
CONVÊNIO Nº 830065/2007 (ID 13542)  
LOCAL: FORMOSO/MG  
DATA: 22/05/2024

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES						
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.266,11	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			6.266,11	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	9.374,95	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
			7.499,96	1.874,99	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	69.487,51	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
			34.743,75	34.743,75	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	60.765,05	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			-	60.765,05	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	121.191,14	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%
			-	24.238,23	96.952,91	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	193.031,92	0%	50%	30%	20%	0%	0%	0%
			-	96.515,96	57.909,57	38.606,38	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	22.408,57	0%	20%	50%	30%	0%	0%	0%
			-	4.481,71	11.204,29	6.722,57	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.391,03	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%
			-	-	25.434,62	16.956,41	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	187.380,50	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%
			-	-	37.476,10	74.952,20	74.952,20	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	241.341,55	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%
			-	-	48.268,31	96.536,62	96.536,62	-	-
11	PINTURA	144.622,42	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%
			-	-	28.924,48	43.386,73	43.386,73	28.924,48	-
12	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	12.495,45	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
			-	6.247,73	6.247,73	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.782,01	0%	10%	10%	30%	30%	20%	0%
			-	278,20	278,20	834,60	834,60	556,40	-
15	LOUÇAS E METAIS	63.943,19	0%	0%	30%	50%	20%	0%	0%
			-	-	19.182,96	31.971,60	12.788,64	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.415,63	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
			-	-	-	2.207,82	2.207,82	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	90.864,53	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
			-	-	-	-	45.432,27	45.432,27	-

18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	143.198,17	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
			-	-	-	-	71.599,09	71.599,09	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	4.107,75	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
			-	-	-	2.053,87	2.053,87	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	32.687,71	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
			-	-	-	-	-	32.687,71	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	17.371,37	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
			-	-	-	-	-	17.371,37	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	42.800,36	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
			-	-	-	-	21.400,18	21.400,18	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	130.680,47	0%	0%	0%	20%	30%	30%	20%
			-	-	-	26.136,09	39.204,14	39.204,14	26.136,09
24	SERVIÇOS FINAIS	6.079,91	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			-	-	-	-	-	-	6.079,91
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.649.687,33</b>							
<b>VALOR MENSAL EM R\$</b>			48.509,82	229.145,63	331.879,17	340.364,90	410.396,15	257.175,65	32.216,01
			2,94%	13,89%	20,12%	20,63%	24,88%	15,59%	1,95%
<b>VALOR GERAL ACUMULADO EM R\$</b>		<b>R\$ 1.649.687,33</b>	48.509,82	277.655,45	609.534,63	949.899,52	1.360.295,67	1.617.471,32	1.649.687,33

Formoso - MG 20 de maio 2024

---

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL - JESSÉ GONÇALVES DE SOUZA  
CREA - MG 250.271/D