

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Cajuri

Projeto: Construção de Casas Populares

Responsável Técnico: Daniel Póvoa Lavorato

Nº CREA/CAU: 70090/D

Data: 04/09/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.257,78	3,84	25.062,42	32,44	20.882,78	27,03	20.882,78	27,03	10.429,80	13,50	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	263.949,62	13,12	75.410,41	28,57	75.410,41	28,57	75.410,41	28,57	37.718,40	14,29	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	180.718,31	8,98	-	-	51.631,22	28,57	51.631,22	28,57	51.631,22	28,57	25.824,65	14,29	-	-
4	PAREDES E PAINEIS	291.350,01	14,48	-	-	-	-	83.238,70	28,57	83.238,70	28,57	83.238,70	28,57	41.633,92	14,29
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	431.187,17	21,44	-	-	-	-	-	-	123.190,17	28,57	123.190,17	28,57	123.190,17	28,57
6	REVESTIMENTO	264.770,68	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	75.644,98	28,57	75.644,98	28,57
7	PISOS	184.004,85	9,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES	312.776,04	15,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	COMPLEMENTAÇÃO	5.411,82	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.011.426,28	100,00	100.472,83	5,00	147.924,41	7,35	231.163,10	11,49	306.208,29	15,22	307.898,50	15,31	240.469,07	11,96
TOTAL ACUMULADO		2.011.426,28	100,00	100.472,83	5,00	248.397,24	12,35	479.560,34	23,84	785.768,63	39,07	1.093.667,14	54,37	1.334.136,21	66,33

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Cajuri

Projeto: Construção de Casas Populares

Responsável Técnico: Daniel Póvoa Lavorato

Nº CREA/CAU: 70090/D

Data: 04/09/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.257,78	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	263.949,62	13,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	180.718,31	8,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINEIS	291.350,01	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	431.187,17	21,44	61.616,65	14,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REVESTIMENTO	264.770,68	13,16	75.644,98	28,57	37.835,73	14,29	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PISOS	184.004,85	9,15	-	-	52.570,19	28,57	52.570,19	28,57	52.570,19	28,57	26.294,29	14,29	-	-
8	INSTALAÇÕES	312.776,04	15,55	-	-	-	-	-	-	89.360,11	28,57	89.360,11	28,57	89.360,11	28,57
9	COMPLEMENTAÇÃO	5.411,82	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.011.426,28	100,00	137.261,63	6,82	90.405,92	4,49	52.570,19	2,61	141.930,30	7,06	115.654,41	5,75	89.360,11	4,44
TOTAL ACUMULADO		2.011.426,28	100,00	1.471.397,84	73,15	1.561.803,76	77,65	1.614.373,94	80,26	1.756.304,24	87,32	1.871.958,65	93,07	1.961.318,76	97,51

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Cajuri

Projeto: Construção de Casas Populares

Responsável Técnico: Daniel Póvoa Lavorato

Nº CREA/CAU: 70090/D

Data: 04/09/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.257,78	3,84	-	-	-	-								
2	FUNDAÇÕES	263.949,62	13,12	-	-	-	-								
3	SUPERESTRUTURA	180.718,31	8,98	-	-	-	-								
4	PAREDES E PAINEIS	291.350,01	14,48	-	-	-	-								
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	431.187,17	21,44	-	-	-	-								
6	REVESTIMENTO	264.770,68	13,16	-	-	-	-								
7	PISOS	184.004,85	9,15	-	-	-	-								
8	INSTALAÇÕES	312.776,04	15,55	44.695,70	14,29	-	-								
9	COMPLEMENTAÇÃO	5.411,82	0,27	3.865,66	71,43	1.546,16	28,57								
TOTAL		2.011.426,28	100,00	48.561,36	2,41	1.546,16	0,08								
TOTAL ACUMULADO		2.011.426,28	100,00	2.009.880,12	99,92	2.011.426,28	100,00								

Documento assinado digitalmente



DANIEL POVOA LAVORATO

Data: 09/09/2026 11:41:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>