



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Arthur Bernardes, 1 - Centro, Ervália - MG, 36555-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
1 - IDENTIFICAÇÃO											
GESTOR:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL				MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG			Nº OPERAÇÃO:	1089.976-14	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ERVÁLIA/MG									LOCAL:	ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL DO TURVÃO (ESTRAD QUE LIGA ERVÁLIA A ARAPONGA)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.690,34	0,22%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.371,79	1,07%	21,00%	21,00%	62,00%	83,00%	13,00%	96,00%	4,00%	100,00%
1.3	INSTALAÇÃO DE GRELHAS E CAIXA SECA	R\$ 1.198,52	0,15%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E TRAVAMENTO	R\$ 171.678,72	21,94%	91,05%	91,05%		91,05%	8,95%	100,00%		100,00%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO SEXTAVADO	R\$ 584.715,91	74,73%	1,48%	1,48%	83,29%	84,76%	15,24%	100,00%		100,00%
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 14.793,20	1,89%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL (%)			100,00%	21,52%	21,52%	62,90%	84,42%	13,49%	97,91%	2,09%	100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$ 782.448,48		R\$ 168.407,40	R\$ 168.407,40	R\$ 492.174,47	R\$ 660.581,87	R\$ 105.540,02	R\$ 766.121,89	R\$ 16.326,59	R\$ 782.448,48

Ervália, 03 de novembro de 2024.

Naíra Gaudereto Laurindo
ENGENHEIRA CIVIL - ART MG20243020220
CREA MG 343.982

Eloíso Antônio de Castro
PREFEITO MUNICIPAL