



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Arthur Bernardes, 1 - Centro, Ervália - MG, 36555-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

GESTOR:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG	Nº OPERAÇÃO:	1089.708-45
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ERVÁLIA/MG				LOCAL:	ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL DO TURVÃO (ESTRADA QUE LIGA ERVÁLIA A ARAPONGA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.684,17	0,11%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.371,79	0,57%	9,00%	9,00%	44,00%	53,00%	42,00%	95,00%	5,00%	100,00%
1.3	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA E INSTALAÇÃO DE GRELHAS	R\$ 13.838,81	0,94%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E TRAVAMENTO	R\$ 276.558,60	18,75%	51,99%	51,99%		51,99%	48,01%	100,00%		100,00%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO SEXTAVADO	R\$ 1.136.489,13	77,05%		0,00%	57,10%	57,10%	42,90%	100,00%		100,00%
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 38.126,55	2,58%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL (%)				0,0991	9,91%	44,25%	54,16%	42,29%	96,45%	3,55%	100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$ 1.475.069,05		R\$ 146.222,88	R\$ 146.222,88	R\$ 652.656,23	R\$ 798.879,11	R\$ 623.805,99	R\$ 1.422.685,10	R\$ 52.383,95	R\$ 1.475.069,05

Ervália, 10 de maio de 2024

Naíra Gaudereto Laurindo
ENGENHEIRA CIVIL - ART MG20242851945
CREA MG 343.982

Eloíso Antônio de Castro
Prefeito Municipal