



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100998-27	975798	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍ	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOV

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA	3.243.708,77	% Período:	8,18%	15,11%	20,10%	14,10%	21,33%	21,17%						
1.1.	Serviços preliminares	103.261,09	% Período:	90,15%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%						
1.2.	Administração local de obra	146.649,68	% Período:	8,00%	14,00%	19,00%	13,00%	21,00%	25,00%						
1.3.	Concreto armado	138.993,19	% Período:	37,35%	62,65%										
1.4.	Arquitetura	2.317.414,39	% Período:		9,70%	20,40%	18,44%	25,64%	25,82%						
1.5.	Sistema de irrigação	150.333,46	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	Hidrossanitário	30.621,05	% Período:		20,00%		30,00%	50,00%							
1.7.	Instalações elétricas	247.735,80	% Período:		30,00%	30,00%		20,00%	20,00%						
1.8.	Demolição	108.700,11	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 3.243.708,77			%:	8,18%	15,11%	20,10%	14,10%	21,33%	21,17%						
Período:	Repasso:	179.640,05		331.705,22	441.303,91	309.646,89	468.245,51	464.758,42							
	Contrapartida:	85.790,64		158.412,37	210.753,38	147.877,97	223.619,87	221.954,54							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	265.430,69		490.117,59	652.057,29	457.524,86	691.865,38	686.712,96							
Acumulado:	%:	8,18%		23,29%	43,39%	57,50%	78,83%	100,00%							
	Repasso:	179.640,05		511.345,27	952.649,18	1.262.296,07	1.730.541,58	2.195.300,00							
	Contrapartida:	85.790,64		244.203,01	454.956,39	602.834,36	826.454,23	1.048.408,77							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	265.430,69		755.548,28	1.407.605,57	1.865.130,43	2.556.995,81	3.243.708,77							
	Administração Local:			8,00%	22,00%	41,00%	54,00%	75,00%	100,00%						

NOVA PONTE - MG

Local

sexta-feira, 6 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ALAN BRUNO DE MOURA MACEDO

CREA/CAU: 241918-1

ART/RRT: 16308490