



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA-MG

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO DE MIRANDA

END.OBRA: RUA ANIBAL PEREIRA, ESQUINA COM AVENIDA 15 DE AGOSTO - ROMARIA-MG

DATA: JUNHO/2024

INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos

Valor da obra:		R\$ 366.960,10	TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS							
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 22.018,50	100,00%	R\$ 22.018,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 3.538,77	100,00%	R\$ 3.538,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	PAREDES PAINEIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	R\$ 7.936,85		R\$ -	30,00%	R\$ 2.381,06	50,00%	R\$ 3.968,43	20,00%	R\$ 1.587,37
4	REVESTIMENTO	R\$ 298,15		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 149,08	50,00%	R\$ 149,08
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 11.300,40		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 6.780,24	40,00%	R\$ 4.520,16
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 5.225,56		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 2.612,78	50,00%	R\$ 2.612,78
7	ESQUADRIAS	R\$ 37.536,14		R\$ -	30,00%	R\$ 11.260,84	30,00%	R\$ 11.260,84	40,00%	R\$ 15.014,46
8	PISO	R\$ 97.043,61		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 48.521,81	50,00%	R\$ 48.521,81
9	PINTURA	R\$ 97.340,41		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 48.670,21	50,00%	R\$ 48.670,21
10	COBERTURA	R\$ 37.109,87		R\$ -	20,00%	R\$ 7.421,97	30,00%	R\$ 11.132,96	50,00%	R\$ 18.554,94
11	DIVERSOS	R\$ 33.255,31		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 13.302,12	60,00%	R\$ 19.953,19
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.189,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.189,83
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.166,70						R\$ -	100,00%	R\$ 10.166,70
	CUSTO TOTAL	R\$ 366.960,10	6,96%	R\$ 25.557,27	5,74%	R\$ 21.063,87	39,89%	R\$ 146.398,46	47,40%	R\$ 173.940,50
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		6,96%	R\$ 25.557,27	12,70%	R\$ 46.621,14	46,86%	R\$ 193.019,60	60,11%	R\$ 366.960,10

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG