



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DE MAMBAÍ/GO

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Goiás
ORSE - 07/2026 - Sergipe
GOINFRA CIVIL - 04/2026
- Goiás

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 12.426,46	26,70% 3.317,86	17,09% 2.123,68	25,00% 3.106,62	31,21% 3.878,30
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.272,46	26,70% 873,75	17,09% 559,26	25,00% 818,12	31,21% 1.021,33
3	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	100,00% 7.605,70	100,00% 7.605,70			
4	FUNDAÇÃO	100,00% 20.716,89	100,00% 20.716,89			
5	ESTRUTURA	100,00% 22.583,27	100,00% 22.583,27			
6	COBERTURA	100,00% 56.729,93			100,00% 56.729,93	
7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 24.118,49	50,00% 12.059,25	50,00% 12.059,25		
8	PINTURA	100,00% 19.256,36				100,00% 19.256,36
9	PISO	100,00% 49.444,64	25,00% 12.361,16	50,00% 24.722,32	25,00% 12.361,16	
10	ESQUADRIAS	100,00% 50.109,71				100,00% 50.109,71
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.025,33				100,00% 15.025,33
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 1.539,09	25,00% 384,77	50,00% 769,55	25,00% 384,77	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 10.622,51	25,00% 2.655,63	50,00% 5.311,26	25,00% 2.655,63	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 21.492,22	25,00% 5.373,06	50,00% 10.746,11	25,00% 5.373,06	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO	100,00% 891,98			100,00% 891,98	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 13.481,11				100,00% 13.481,11
Porcentagem			26,7%	17,09%	25,0%	31,21%
Custo			87.931,33	56.291,42	82.321,25	102.772,14
Porcentagem Acumulado			26,7%	43,79%	68,79%	100,0%
Custo Acumulado			87.931,33	144.222,75	226.544,00	329.316,15

Mambai/GO, 24 de setembro de 2026.

EMERSON DE JORGE
PLA
PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por
EMERSON DE JORGE PLA
PUJADES:57896518104
Dados: 2026.09.24 19:36:06 -03'00'

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
Engenheiro Civil - CREA: 8956/D-DF