


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA	CENTRO DE FISIOTERAPIA	VALOR DO INVESTIMENTO	622.075,03
EMPREENDIMENTO			
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA		
MUNICÍPIO	OLIMPIO NORONHA		
DATA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RODRIGO DE CASTRO SERRANO		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %						Acumulado		
					Acumulado	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05		MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.826,32	0,45		100,00							100,00
2	LOCAÇÃO DE OBRA		4.938,45	0,79		100,00							100,00
3	TRABÁLHOS EM TERRA		8.114,45	1,30		50,00	50,00						100,00
4	SAPATAS		44.151,77	7,10		50,00	50,00						100,00
5	VIGAS, PILARES, CINTA DE AMARRAÇÃO , VERGA		136.096,71	21,88		10,00	40,00	40,00	10,00				100,00
6	PISO DE CONCRETO DA GARAGEM		8.381,09	1,35			100,00						100,00
7	ALVENARIA		52.331,91	8,41				50,00	50,00				100,00
8	PISO INTERNO		34.766,50	5,59					50,00	50,00			100,00
9	ESQUADRIAS		58.367,23	9,38						50,00	50,00		100,00
10	REVESTIMENTOS INTERNOS		45.054,07	7,24						50,00	50,00		100,00
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS		12.880,11	2,07						50,00	50,00		100,00
12	PINTURA INTERNA		44.750,71	7,19								100,00	100,00
13	PINTURA EXTERNA		7.294,68	1,17								100,00	100,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		27.942,33	4,49		10,00	10,00	30,00	30,00	20,00			100,00
15	COBERTURA		106.615,21	17,14					20,00	40,00		40,00	100,00
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS		26.821,96	4,31		10,00	10,00	30,00	30,00	20,00			100,00
17	LIMPEZA GERAL DE OBRA		741,53	0,12								100,00	100,00
TOTAL SIMPLES - %				100,00		8,52	15,18	15,60	15,26	20,76	24,69		100,00
TOTAL SIMPLES - R\$			622.075,03			52.983,98	94.429,31	97.033,93	94.911,21	129.132,90	153.583,71		622.075,03
TOTAL ACUMULADO - %				100,00		8,52	23,70	39,30	54,55	75,31	100,00		
TOTAL ACUMULADO - R\$			622.075,03			52.983,98	147.413,29	244.447,22	339.358,42	468.491,32	622.075,03		

02/04/2026			
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAU	PROponente	

RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A42297-5